

□ 그동안 추진실적

- 2017. 3. : 공모사업 선정
- 2017. 11. : 새뜰마을사업 일괄 위(수)탁 협약
- 2018. 4. : 마스터플랜 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 4. ~ 12. : 추진위원회 회의(5회) 및 주민설명회(6회) 개최
- 2018. 7. : 홍성YMCA 연계사업 및 상하수도 및 도시가스 협의
- 2019. 4. : 마스터플랜 승인
- 2019. 10. : 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 착수
- 2019. 10. ~ 2020. 2 : 추진위원회 회의(5회) 개최
- 2020. 2. : 도시계획도로 지정
- 2020. 5. : 추진위원회(추진방식변경 : 기부채납 → 토지사용승낙)
- 2020. 6. ~ 7. : 추진위원회 및 주민설명회(추진방식 변경 관련 의견청취)
- 2020. 8. ~ 11. : 골목길 토지사용승낙 동의 협의 및 보상협의
- 2020. 9. : 도시가스 관련 협의(사업시기 조절 요청)
- 2020. 12. : 마스터플랜 변경 승인(기간연장 등)
- 2021. 1. : 충남개발공사와 위(수)탁 계약 해지(위탁→직접추진)
- 2021. 4. : 주민설명회(불응 필지 도로 1개 노선 제외 후 사업추진)
- 2021. 6. : 공사 발주

□ 문제점 및 대책

- 새뜰마을사업 지구 내 지적불부합으로 인한 사업추진방식 변경 및 토지 소유자의 토지사용승낙 동의 및 보상협의 불응으로 인한 사업추진 지연
- 위(수)탁 체결하여 추진 중인 충남개발공사의 적극성과 책임성 부족 등으로 인하여 사업추진 지연
 - ▶ 사업의 적극 신속추진을 위해 위(수)탁 협약을 해제하고 2021년부터 우리 군에서 사업 직접 추진

□ 향후 추진계획

- 2021. 7. : 공사 착공
- 2021. 12. : 사업 완료

