

공약사항 관리카드

관리분야	지역개발	관리번호	3-1
-------------	-------------	-------------	------------

공 약 명	서해선(홍성~송산) 복선전철사업 완료										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○			4조3,584억원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2009~2023			팀 장 정희채(☎1842) 담당자 김정훈(☎1488)	
	○										
주관부서	건설교통과				관련부처	국토교통부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 수도권과 충청권을 연결하는 고속화 간선철도망 구축으로 지역 주민 등 삶의 질 향상 기여 및 조기 정주여건 마련
- 사업대상 : 충남 홍성 ~ 경기 화성(송산)
- 사업내용 : L=90.01km

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행	사업완료

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	4,358,400	1,203,800	602,100	698,500	710,300	593,000	330,000	220,700
공사	3,720,500	744,600	602,100	632,100	653,900	537,100	330,000	220,700
보상	411,600	375,600	-	26,000	10,000	-	-	-
기타	226,300	83,600	-	40,400	46,400	55,900	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	4,028,400	1,203,800	602,100	698,500	710,300	593,000	220,700	
국 비	4,028,400	1,203,800	602,100	698,500	710,300	593,000	220,700	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2007. 8. : 예비타당성조사 (KDI, B/C 0.95, AHP 0.537)
- 2012. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- 2014. 12. : 사업실시계획 승인
- 2015. 5. : 사업 착공(기공식 5. 29.)
- 2020. 7. : 정거장 및 궤도, 전력 및 통신 등 공사 착공
- 2021. 5. : 노반공사(현 공정률 89%), 정거장 및 궤도(현 공정률 48%), 전력 및 통신(현 공정률 20%) 공사 중

□ 향후 추진계획

- 2021. 12. : 노반공사 준공
- 2022. 11. : 정거장 및 궤도, 전력 및 통신 등 공사 준공
- 2022. 12. : 사업 완료
- 2023년 : 복선전철 운행

□ 증빙자료 첨부

