

공약사항 관리카드

관리분야	지역개발	관리번호	3-3
------	------	------	-----

공 약 명	장항선 개량 2단계 사업 조기완료										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○			8,498억원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2010~2026			팀 장 정희채(☎1842) 담당자 김정훈(☎1488)		
	○										
주관부서	건설교통과			관련부처	국토교통부						

□ 사업 개요

- 사업목표 : 지역주민 교통편의 제공 및 서해안권 지역개발 촉진으로 서해선 ~장항선~호남선 및 전라선을 잇는 고속화 노선 구축
- 사업대상 : 흥성 신성~주포, 보령 남포~간치
- 사업내용 : L=32.4km(복선노반·직선화)
 - 신성~주포 18.0km
 - 남포~간치 14.4km

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
	실시설계	실시설계	실시설계	실시설계완료 및 용지보상	사업추진	사업완료

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	849,800	202,500	40,900	45,000	35,500	37,700	77,000	411,200
공사	755,700	149,800	37,700	38,700	29,200	31,400	67,700	401,200
보상	36,000	28,700	-	2,300	2,300	2,300	400	-
기타	58,100	24,000	3,200	4,000	4,000	4,000	8,900	10,000

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	849,800	202,500	40,900	45,000	35,500	37,700	77,000	411,200
국 비	849,800	202,500	40,900	45,000	35,500	37,700	77,000	411,200
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2011. 11. : 타당성조사 및 기본계획 완료·고시
- 2015. 4. : 남포~간치 구간 착공('19. 6.현재 공정률 90%)
- 2018. 6. : 신성~주포 구간 환경영향평가 협의(보완)
- 2018. 11. : 기본 및 실시설계(안) 주민공람(11. 8. 주민설명회)
- 2019. 1. : 사업 추진 촉구 건의서 제출(국토부, 공단, 환경부)
- 2019. 4. : 사업추진협의체 회의(3회) 개최 및 노선 설명
- 2019. 7. : 환경영향평가협의 개최('19.7.25.)
- 2019. 10. : 노선계획(안) 및 전략환경영향평가 주민설명회
- 2020. 6. : 환경영향평가(초안) 및 노선(안) 주민설명회
- 2020. 8. : 주민 공청회

□ 향후 추진계획

- 2021. 8. : 실시설계 완료 및 총사업비 협의
- 2021. 8. : 사업실시계획 인가 승인, 보상협의 추진, 사업 착공
- 2026. 12. : 사업 완료

□ 증빙자료 첨부

