

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년 해	2019년 당	2020년 없	2021년 음	2022년	
소 계								
국 비								
도 비								
군 비								

□ 그동안 추진실적

- 2018. 9. : 산업단지 내 게이트볼장 조성 건의 (홍성군 → 충청남도)
- 2020. 2. : 근린공원 11호 내 게이트볼장 조성 건의 (홍성군 → 충청남도)
- 2020. 3. : 근린공원 11호 내 게이트볼장 조성 검토 회신(충청남도→ 홍성군)
- 2020. 10. : 개발계획 및 실시계획 변경
공사중(공정률 90%)

□ 향후 추진계획

- 2021. 6. : 공사 준공
- 2021. 7. : 시설물 인계·인수(LH→홍성군)

