

1-16 충청내륙철도 및 서해선 경부고속선(KTX) 조기 연결

관리분야	지역경제				추진상황	정상추진(기본구상 용역추진중)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비에산	국도비	군비		기타
		○		○			○	○			국책 31,843억원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2030		팀 장 김기환(☎1842) 담당자 이창철(☎1488)			
	○										
주관부서	건설교통과				관련부처	국토교통부					

□ 사업 개요

○ 충청내륙철도

- 위치 : 계룡(호남선)~공주(KTX)~청양~홍성
- 사업내용 : 단선전철 L=70km
- 총사업비 : 2조 5,360억원

○ 서해선 경부고속선(KTX) 연결

- 위치 : 평택 청북(서해선)연결 ~경기 화성 향남(경부고속선)
- 사업내용 : 서해선과 경부고속선(KTX) 연결 7.35km(상·하행)
- 총사업비 : 6,483억원

□ 그동안 추진실적

- 2019. 11. : 제4차 국가철도망 구축계획 대상지 제출
- 2020. 3. : 충남 KTX 고속철도망 구축 T/F팀 구성, 운영
- 2021. 6. : 제4차 국가철도망 구축계획 확정
- 2022. 3. ~ 2023. 3. : 사전타당성조사 용역 추진(B/C 1.06)
- 2023. 8. : 기재부 재정사업평가위원회 예타 대상사업 선정('23. 8. 23.)
- 2023. 9. : 예비타당성 조사 착수(KDI, 12개월 소요)

□ 향후계획(반영시)

- 2024. ~ : 예비타당성 조사 추진
- 2025. : 기본계획 수립
- 2026. ~ : 설계 완료 및 사업 착공
- 2030. : 사업 준공 및 개통

□ 대응방향

○ 충청내륙철도

- 국가철도망 제4차(수정) 또는 제5차 계획에 반영될 수 있도록 충남도와 협력
- ⇒ 충청내륙철도 홍성 경유 노선 당위성 확보를 위한 타당성 용역 추진

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	경부 고속선 연결	-	조기 착공	용역추진 (사타착수)	사타통과, 예타착수	예타통과	기본계획 수립	설계 완료 및 착공	사업 준공 및 개통
실적	3	-	-	1	2	-	-	-	-
달성	달성(2), 추진중(1)	-	-	달성	달성, 추진중	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	1	-	-

□ **위치도**

