

1-16		충청내륙철도 및 서해선 경부고속선(KTX) 조기 연결									
관리분야	지역경제				추진상황	정상추진					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○		○			○	○			국책 32,203억원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2030			팀 장 김기환(☎1842) 담당자 이창철(☎1488)		
	○										
주관부서	건설교통과				관련부처	국토교통부					

1-16-1 충청내륙철도

□ 사업 개요

- 충청내륙철도
 - 위 치 : 계룡(호남선)~공주(KTX)~청양~홍성
 - 사업내용 : 단선전철 L=70km
 - 총사업비 : 2조 5,360억원

□ 그동안 추진실적

- 2020. 12. : 제4차 충청남도 종합계획('21~'40) 반영
- 2022. 4. ~ 6. : 제20대 대통령 및 민선8기 도지사 공약 반영
- 2022. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 역점사업 선정 및 사타 착수
- 2023. 4. : SOC인프라 핵심사업 예타면제 건의
- 2023. 8. : 충청내륙철도 노선안에 대한 철도정책자문단 자문
- 2023. 9. : 충청권 초광역 선도사업 선정 및 대정부 공동건의 (4개 시도지사)
- 2023. 11. : 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 위한 사전수요 조사서 제출 (홍성군→충남도)
- 2023. 12. : 충청내륙철도 사전타당성조사 완료

□ 대응방향

- 충청내륙철도
 - 국가철도망 제5차 계획('26~'35)에 반영될 수 있도록 충남도와 협력

□ 기대효과

- 동서축 지역간 접근 불편 해소로 국토 균형 발전 및 지역경제 활성화(충청내륙철도)
- 홍성에서 서울 간 45분으로 단축되어 철도 교통 접근성 개선 및 이동 불편 해소(서해선 경부고속선 연결)

1-16-2 서해선 경부고속선(KTX) 조기 연결

□ 사업 개요

- 서해선 경부고속선(KTX) 연결
 - 위치 : 평택 청북(서해선)연결 ~경기 화성 향남(경부고속선)
 - 사업내용 : 서해선과 경부고속선(KTX) 연결 7.35km(상·하행)
 - 총사업비 : 6,843억원

□ 그동안 추진실적

- 2019. 11. : 제4차 국가철도망 구축계획 대상지 제출
- 2020. 3. : 충남 KTX 고속철도망 구축 T/F팀 구성, 운영
- 2021. 6. : 제4차 국가철도망 구축계획 확정
- 2022. 3. ~ 2023. 3. : 사전타당성조사 용역 추진(B/C 1.06)
- 2023. 8. : 기재부 재정사업평가위원회 예타 대상사업 선정('23. 8. 23.)
- 2023. 9. : 예비타당성 조사 착수(KDI, 12개월 소요)

□ 향후계획(반영시)

- 2024. ~ : 예비타당성 조사 추진
- 2025. : 기본계획 수립
- 2026. ~ : 설계 완료 및 사업 착공
- 2030. : 사업 준공 및 개통

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
충청내륙철도	-	용역추진	용역추진	제5차 국가 철도망구축계획 반영	-	보상협의를 통한 사업추진
서해선 경부고속선 (KTX) 연결	용역 추진 (사전타당성)	용역 추진 (사전, 예비타당성)	용역 추진 (예비타당성)	기본 계획수립	설계 완료 및 착공	보상협의를 통한 사업추진

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:억원)

사업별	연도별 계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
충청내륙철도	25,360	-	-	-	-	-	-	25,360
서해선 경부고속선 (KTX) 연결	6,843	-	-	-	20	-	-	6,823

○ 재원별(충청내륙철도)

(단위:억원)

재원별	연도별 계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	25,360	-	-	-	-	-	-	25,360
국 비	25,360	-	-	-	-	-	-	25,360
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원별(서해선 경부고속선(KTX) 연결)

(단위:억원)

재원별	연도별 계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	6,843	-	-	-	20	-	-	6,823
국 비	6,843	-	-	-	20	-	-	6,823
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	경부 고속선 연결	-	조기 착공	용역추진 (사타착수)	사타통과, 예타착수	예타통과	기본계획 수립	설계 완료 및 착공	사업 준공 및 개통
실적	3	1		2	-	-	-	-	
달성	달성(2), 추진중(1)	달성		달성, 추진중	-	-	-	-	

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	1	-	-

□ **위치도**

