

3-16

국민체육센터 · 체육회관 신축

관리분야	문화관광				추진상황	정상추진					
	성격별	기간별(임기내)				사업비별		재원별			소요사업비
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2024			팀 장 이주형(☎1868) 담당자 신대일(☎1990)		
			○								
주관부서	교육체육과				관련부처	문화체육관광부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 군민의 체육활동 수요 충족 및 건전한 놀이 문화 공간 제공
- 사업대상 : 국민체육센터 건립
- 사업내용
  - 지하1층 : 볼링장 16레인, 전기실, 기계실 등
  - 지상1층 : 체육회사무실, 다목적실, 체력측정실 등
  - 지상2층 : 실내체육관, 휴게공간(공용공간) 등

□ 그동안 추진실적

- 2018. 4. : 문화체육관광부 공모 사업 선정
- 2018. 12. : 국민체육센터 건립 예산편성(기금 200백만원, 군비 400백만원)
- 2018. 12. : 타당성조사 용역 완료
- 2019. 1. : 국민체육센터 건립 예산편성(기금 1,500백만원)
- 2019. 3. : 道 지방재정투자심사 완료
- 2020. 1. : 국민체육센터 건립 예산편성(기금 1,500백만원)
- 2020. 9. : 실시설계 완료
- 2020. 12. : 공사계약 체결 및 착공
- 2021. 1. : 국민체육센터 건립 예산편성(군비 2,000백만원)
- 2021. 5. : 건설산업기본법 위반업체 행정처분(충남도→시공사)
  - ↳ 처분사유 : 정당한 사유없이 도급공사 미시공 → 시정명령
- 2021. 5. ~ 8. : 부진공정 만회 공정관리 계획서 제출 및 공사 진행 촉구(7회)
- 2021. 11. : 수정 예정공정표 및 동절기 시공계획 검토의견(감리단→홍성군)
  - ↳ 감리단 기술검토 의견 : 부적합
- 2021. 12. : 공사계약해지(건축) 요청(홍성군→조달청)

- 2022. 3. : 특별조정교부금 500백만원 편성(1회추경)
- 2022. 4. : 계약해지 결정 및 통보
- 2022. 8. : 건축공사 정산결과 알림
- 2022. 10. : 도급자 기성검사원 제출 및 기성검사 완료
- 2022. 12. : 잔여공정에 대한 재입찰 및 공사착공
- 2023. 1. : 국민체육센터 건립 예산편성(특교 500, 군비 3,500백만원)  
동절기 공사 일시중지
- 2023. 2. : 건축공사 재착공
- 2023. 3. : 국민체육센터 건립(전기,통신,소방) 공사중지 해제
- 2023. 4. : 하도급 계약체결(기계설비공사)
- 2023. 6.
  - 지하층 외벽 방수 프라이머 추가공사 및 지상1층 캐노피 설치 변경에 대한 실정보고 및 승인
  - 제1회 기성금 신청 및 지출
  - 하도급 계약체결(철골공사,습식·방수공사)
  - 관급자재 구입(2차)
- 2023. 7. : 국민체육센터 건립 녹색건축 외 2건 본인증 용역 발주
- 2023. 8. : 국민체육센터(건축) 물가변동에 따른 설계변경 검토 및 시행
- 2023. 9. : 국민체육센터(전기,통신,소방) 물가변동에 따른 설계변경 검토 및 시행
- 2023. 12. : 골조공사 및 외부 패널공사 완료, 공정률 60% 추진
- 2024. 3. : 볼링장 등 체육시설 운영관리 계획수립

□ **향후 추진계획**

- 2024. 6. : 준공
- 2024. 7. : 볼링장 사용수익허가 입찰 및 시운전
- 2024. 9. : 체육회관 운영(체육회)

□ **연차별 추진계획**

비 고	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	국민체육센터 발주 및 재착공	사업진행	사업완료	-	-	유지보수

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	18,500	5,600	500	4,000	8,400	-	-	-
국민체육센터 건립	18,500	5,600	500	4,000	8,400	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	18,500	5,600	500	4,000	8,400	-	-	-
국 비	3,700	3,200	-	500	-	-	-	-
도 비	500	-	500	-	-	-	-	-
군 비	14,300	2,400	-	3,500	8,400	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	18,500	7,279	6,100	1,944	4,000	4,478	8,400	857	-	-	-	-
국 비	3,700	2,875	3,200	1,190	500	1,685	-	-	-	-	-	-
도 비	500	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
군 비	14,300	3,904	2,400	754	3,500	2,293	8,400	857	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	국민체육센터 건립 1식	%	100	20	70	100	-	-	-
실적				20	70	75	-	-	-
달성				달성	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	1	1	-	-

□ **증빙자료 첨부**



위치도



조감도



현장사진