

공약사항 관리카드

관리분야	농림축수산업	관리번호	7-2
-------------	---------------	-------------	------------

공 약 명	푸드플랜 실행계획 수립 및 홍성 먹거리 선순환시스템 구축										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2017~2021			전문위원 박상희(☎ 1330) 전문위원 정성웅(☎ 1354)	
			○								
주관부서	기획감사담당관				관련부처	농업정책과					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성군의 먹거리 선순환 시스템 구축을 위해 먹거리지원센터
를 건립하고자 함
- 사업대상지 : 은하면 장척리 157번지 (군유재산 활용)
- 사업내용
 - 유기농업 기반 푸드플랜 구축 및 활성화를 위한 권역별 기반시설 보완
 - 지역 먹거리 선순환체계 구축에 필요한 인적, 물적 네트워크 구축
 - 학교급식지원센터의 이전 확장 및 물류수급, 제조기능 확대
 - 지속가능한 유기농업의 발전을 위한 교육, 비즈니스 지원사업 추진

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획		균형위 사업계획 심의의결 투자협약 체결 기본계획 수립	기본계획 수립 완료 행정절차 승인 소프트웨어 사업 진행	행정절차 승인 완료 실시설계 업체 선정 및 실시설계 완료 시설공사 발주 소프트웨어 사업 진행	시설공사 완료 소프트웨어 사업 완료 최종 사업 완료	

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
푸드플랜 연구용역 (기본·실행계획)	106	30	76					
지역발전투자협약 시범사업	18,200			83	4,364	7,559	6,194	

○ 자원별

(단위:백만원)

연도별 자원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	18,306	30	76	83	4,364	7,559	6,194	
국 비	9,100			42	2,182	3,779	3,097	
도 비	2,730			12	655	1,134	929	
군 비	6,476	30	76	29	1,527	2,645	2,168	
기 타	-	-	-					

□ 그동안 추진실적

- 2017. 4. : 홍성군 지역식량체계(홍성푸드플랜) 구축 기본계획 수립
- 2018. 5. : 홍성군 푸드플랜 실행계획 수립 용역 착수
- 2018. 9. : 급식지원센터 활성화 방안 홍성농정포럼 개최
- 2019. 1. : 국가균형발전위원회 지역발전투자협약 시범사업 공모 신청
- 2019. 2. : 홍성군 푸드플랜 실행계획 수립 용역 최종보고회
- 2019. 3. : 서면심사 (14개 시·도 / 27개 사업) 및 발표평가
- 2019. 4. : 홍성군, 지역발전투자협약 시범사업 대상지로 선정
- 2019. 6. : 국가균형발전위원회 주관 시범사업 협약 체결
- 2019. 10. : 지역발전투자협약 시범사업 기본계획 수립 연구용역 체결 및 착수보고회
- 2019. 11. : 리모델링 건물 구조안전진단 시행 및 먹거리 라운드테이블 운영
- 2020. 4. : 지역발전투자협약 H/W공기관(한국농어촌공사) 대행사업 협약 체결
- 2020. 5. : 기본계획 수립용역 최종보고회 및 S/W사업부서 확정
- 2020. 9. : 공공건축 심의 기획설계 관련 관계자 및 마을 주민 설명회
- 2021. 2. : 도 지방재정투자계획 승인

- 2021. 2. : 도 공공건축심의회 승인
- 2021. 2. : H/W사업 관련 사전 모든 인·허가 및 행정절차 승인 완료
- 2021. 4. : 설계업체 선정 및 실시설계 진행(홍동권역)
- 2021. 4. : 설계 제안공모 실시(은하권역)
- 2021. 6. : 제안공모 선정 및 실시설계 진행(은하권역)

□ **향후 추진계획**

- 2021. 9. : 실시설계 완료 및 시행계획 승인(홍동권역)
- 2021. 10. : 공사업체 선정 및 착공
- 2022. 5. : 공사 준공
- 2021. 12. : 실시설계 완료 및 시행계획 승인(은하원역)
- 2022. 1. : 공사업체 선정 및 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

□ **위치도 및 현장사진**

