

5-6

홍북읍 소재지 재정비

| 관리분야 | 균형발전 | | | | 추진상황 | 정상추진(공사착공) | | | | | |
|------|-------|----|----------|----|------|------------|-----|----------------------------------|----|-------|----------|
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 | |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | | 기타 |
| | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | 1,000백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2023~2024 | | 팀 장 김기환(☎1842) 담당자 이창철(☎1488) | | | |
| | | | ○ | | | | | | | | |
| 주관부서 | 건설교통과 | | | | 관련부처 | - | | | | | |

□ **사업 개요**

- 사업목표 : 홍북읍 행정복지센터 신청사 건립에 따른 이용객 안전 및 편의 제공과 내포신도시 인구 증가에 따른 이용 수요 증가에 대비하여 접근성 제고
- 사업대상 : 홍성군 홍북읍 대동리 191-26 ~ 188-6번지 일원
- 사업내용 : 회전교차로 1개소, 인도 L=350m

□ **그동안 추진실적**

- 2022. 10. ~ 12. : 관련실과 협의
- 2023. 1. ~ 10. : 실시설계 및 행정절차 이행
- 2023. 11. : 일상감사 및 도 계약심사 완료
- 2023. 12. : 공사 착공

□ **향후 추진계획**

- 2024. 3. : 공사 재착공
- 2024. 12. : 공사 준공

□ **기대효과**

- 신청사 진출입을 위한 인도 설치 및 정비로 교통환경 개선
- 신청사 이용을 위한 군도 4호선 회전교차로 설치로 이용객 안전 확보

□ **연차별 추진계획**

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|-----|-------|-------------------|-------|-------|-------|------|
| | - | 실시설계 추진 및 사업착공 | 사업완료 | - | - | - |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

| 사업별 | 연도별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|-----|-----|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 공사 | | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 보상 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 재원별 | 연도별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|-----|-----|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 국 비 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 군 비 | | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 기 타 | | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 재원별 | 연도별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
| | | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 국 비 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|---------------|----|----|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 홍복읍 소재지 재정비 | - | 준공 | - | 실시설계 추진 및 사업 착공 | 사업완료 | - | - | - |
| 실적 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 달성 | 달성(2), 추진중(1) | - | - | - | 달성 | 추진중 | - | - | |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| - | - | - | - | - |

□ **위치도**

