

5-7

금마면 철마산 3.1운동 공원 확장사업 추진

| 관리분야 | 균형발전 | | | | | 추진상황 | 완료 | | | | |
|------|-------|----|----------|----|------|------|-----|-----|----|----------------------------------|--------|
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | 기타 | |
| | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 150백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2022 | | | | 팀 장 유현모(☎1763) 담당자 정여진(☎1269) | |
| | | | ○ | | | - | | | | | |
| 주관부서 | 산림녹지과 | | | | 관련부처 | - | | | | | |

□ 사업 개요

- 사업목표 : 기미독립운동기념비와 봉화대, 최영장군의 전설이 있는 철마산 등의 역사문화자원이 있는 철마산을 찾는 외지 방문객에게 편의를 제공하여 우리군의 이미지 제고 및 관광산업 활성화에 기여
- 사업대상 : 금마면 화양리 산56-1 일원
- 사업내용 : 밀원수 식재, 각종 편의시설 보강, 산책로 정비

□ 그동안 추진실적

- 2022. 10. : 수목 전지, 안내판, 파고라 등 각종 편의시설 보강
- 2022. 10. : 야자매트 재설치 등 철마산 일원 산책로 정비
- 2022. 11. : 군유림 내 리기다소나무 벌채 후 밀원수 식재

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 추진계획

- 시설물 유지관리 추진

□ 연차별 추진계획

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 추진계획 | - 밀원수식재, 수목전지 - 각종 편의 시설보강, 산책로 정비 | 유지관리 추진 |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| | 150 | - | 150 | 사업완료 | | | | |
| 밀원수 식재 | 80 | - | 80 | | | | | |
| 편의시설 보강 | 70 | - | 70 | | | | | |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 150 | - | 150 | 사업완료 | | | | |
| 국 비 | - | - | | | | | | |
| 도 비 | - | - | | | | | | |
| 군 비 | 150 | - | 150 | | | | | |
| 기 타 | - | - | | | | | | |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--|--|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | | | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | | |
| 소 계 | 150 | 150 | 150 | 150 | 사업완료 | | | | | | | | | |
| 국 비 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 도 비 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 군 비 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | |
| 기 타 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|--------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 철마산 보강 | 개소 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 실적 | 철마산 보강 | 개소 | 1 | 1 | | | | | |
| 달성 | 철마산 보강 | 개소 | 1 | 1 | | | | | |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| 1 | | | | |

□ **증빙자료 첨부**

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| 조림 안내판 설치 | 종합 안내판 설치 | 방향 안내판 설치 |
|  |  |  |
| 벌채현장 | 휴게시설 설치 | 야자매트 설치 |