

**5-18**

**갈산면 백야 김좌진장군 성역화**

| 관리분야 | 균형발전  |    |          |    | 추진상황 | 정상추진(사전절차 진행) |     |     |                                  |       |           |
|------|-------|----|----------|----|------|---------------|-----|-----|----------------------------------|-------|-----------|
| 사업구분 | 성격별   |    | 기간별(임기내) |    | 사업비별 |               | 재원별 |     |                                  | 소요사업비 |           |
|      | 신규    | 계속 | 완료       | 착수 | 기반조성 | 예산            | 비예산 | 국도비 | 군비                               |       | 기타        |
|      |       | ○  | ○        |    |      | ○             |     | ○   | ○                                |       | 17,159백만원 |
| 사업주체 | 국가    | 도  | 자체       | 민간 | 사업기간 | 2010~2027     |     |     | 팀 장 이은경(☎1863)<br>담당자 김현미(☎1693) |       |           |
|      |       |    | ○        |    |      |               |     |     |                                  |       |           |
| 주관부서 | 문화관광과 |    |          |    | 관련부처 | 충청남도          |     |     |                                  |       |           |

□ **사업 개요**

- 사업목표 : 기존 김좌진 장군 생가지 조성지는 전시, 추모 공간으로 활용되고 있어 방문객 체류를 위한 체험 및 편의시설 확충 필요
- 사업대상 : 갈산면 행산리 203 일원
- 사업내용 : 역사공원 조성 A=64,828㎡
  - 기존 조성지(47,089㎡) : 시설결정 및 내부동선 등 정비
  - 추가 조성지(17,739㎡) : 시설결정 및 체험·편의시설 조성(청산리 전투 체험장, 역사놀이터, 안내소 등)

□ **그동안 추진실적**

- 2018년 까지 : 백야공원 조성(진입도로, 전시·기념관 등 47,089㎡)
- 2019. 12. : 김좌진 장군 생가지 정비계획 수립
- 2019. ~ 2021. : 추가조성지 관계기관 협의 ⇒ 17,739㎡ 승인
- 2021. 10. : 김좌진 장군 생가지 주변 정비계획(변경)수립 및 타당성 조사
- 2022. 1. : 토지보상 공고 등 보상협의를 위한 사전절차 이행
- 2022. 5. ~ : 보상협의 추진
- 2022. 6. : 도 기술심의(공원조성계획 및 실시설계용역 세부평가기준)
- 2022. 9. : 공원조성계획 및 실시설계용역 발주
- 2023. 4. : 김좌진장군 생가지 역사공원 건축설계용역 착수
- 2023. 7. : 역사공원 조성 부지 내 문화재 지표조사 완료
- 2024. 1. : '홍성 행산리 행촌 유물산포지'(6,496㎡) 시굴조사 용역 착수

□ **문제점 및 대책**

- 지표조사 결과 다량의 생활유물 발견에 따라 시굴조사 실시(협의 거부 2필지 포함) ⇒ 1필지 동의서 확보, 1필지 건축물로 인한 조사 제외지로 시굴조사 허가 완료(문화재청), 유물발굴 여부에 따라 정밀 발굴조사로 전환 시 최소 6개월 지연
- 2025년 조기 준공을 목표로 토지수용, 군 관리계획, 실시설계 등 동시 추진



□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별<br>재원별 | 계     |     | 임기 중 확보 및 집행내역 |     |       |    |       |    |       |    |       |    |
|------------|-------|-----|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|            | 확보    | 집행  | 2022년          |     | 2023년 |    | 2024년 |    | 2025년 |    | 2026년 |    |
|            |       |     | 확보             | 집행  | 확보    | 집행 | 확보    | 집행 | 확보    | 집행 | 확보    | 집행 |
| 소 계        | 4,400 | 754 | 1,600          | 754 | 200   | 0  | 2,600 | -  | -     | -  | -     | -  |
| 국 비        | -     | -   | -              | -   | -     | -  | -     | -  | -     | -  | -     | -  |
| 도 비        | 1,600 | 39  | 200            | 39  | 100   | 0  | 1,300 | -  | -     | -  | -     | -  |
| 군 비        | 2,800 | 715 | 1,400          | 715 | 100   | 0  | 1,300 | -  | -     | -  | -     | -  |
| 기 타        | -     | -   | -              | -   | -     | -  | -     | -  | -     | -  | -     | -  |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위  | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 공원조성 | 공정률 | 100 | 10    | 20    | 50    | 100   | -     | -   |
| 실적 |      |     | 10  | 20    | 50    |       |       |       |     |
| 달성 |      |     | 달성  | 달성    | 추진중   |       |       |       |     |

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| -       | 1          | -       | -    | -  |

□ 증빙자료 첨부

