

| 관리분야 | 지역경제 | | | | 추진상황 | 정상추진 | | | | | |
|------|-------|----|----------|----|------|-----------|-----|-----|-----|------------|-------|
| | 성격별 | | 기간별(임기내) | | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 |
| 사업구분 | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | 기타 | |
| | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2018~2025 | | | 팀장 | 황영순(☎1846) | |
| | | | ○ | | | | | | 담당자 | 이후영(☎1738) | |
| 주관부서 | 도시재생과 | | | | 관련부처 | 충청남도 | | | 팀장 | 이관엽(☎1942) | |
| | | | | | | | | | 담당자 | 김윤경(☎1941) | |
| | | | | | | | | | 팀장 | 이승민(☎1940) | |
| | | | | | | | | | 담당자 | 이창철(☎1753) | |

□ 사업 개요

○ 사업목표

- 구도심의 난잡한 전력·통신선 지중화로 도시미관 및 도로환경 개선
- 차도 및 보도의 지장물(전주) 매설에 따른 보행자 통행로 확보 및 교통시야 개선

○ 사업대상 : 흥성군

○ 사업내용 : 전력·통신선로 지중화 3건

- 장군상오거리~흥성역사거리 지중화사업(L=0.55km / 한전주 40분, 통신주 33분)
- 오관구역 주거환경개선 지중화사업(L=0.28km)
- 흥성역세권 지중화사업(L=16.73km)

□ 그동안 추진실적

| 사업명 | 추진실적 | 비고 |
|---------------|--|-----|
| 장군상오거리~흥성역사거리 | <ul style="list-style-type: none"> • 2021. 4. 한전 협약 체결 • 2023. 4. 통신(LG유플러스, 드림라인, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG헬로비전, 세종텔레콤), 케이티 협약 체결 • 2023. 10. 지중화공사 및 임시포장 공사 착공 • 2024. 6. 지중화(굴착) 사업(도로구간) 완료 | 완료 |
| 오관구역 주거환경개선 | <ul style="list-style-type: none"> • 2018. 6. 한전 협약 체결 • 2019. 9. 통신(SK브로드밴드, LG유플러스, CJ헬로) 협약 체결 • 2022. 2. 지중화 공사 착공 | 추진중 |
| 흥성역세권 | <ul style="list-style-type: none"> • 2022. 6. 한전 계약 체결 • 2023. 1. 지중화 공사 착공 • 2023. 9. 지중화 사업 완료 | 완료 |

□ 문제점 및 대책

- 오관구역 주거환경개선사업(LH공동주택) 사업추진 지연에 따른 지중화 공사 및 도시계획도로 개설 추진 지연
 - 공동주택 진입도로 공사를 우선 추진하여 지중화 공사 2025년까지 완료 추진

□ 향후 추진계획

| 사 업 명 | 향후계획 | 비 고 |
|----------------|---|-----|
| 오관구역 주거환경개선 | <ul style="list-style-type: none"> • 2025. 12. 지중화 사업 완료 | |

□ 연차별 추진계획

| 사 업 명 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 임기 후 |
|-------------------|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 장군상오거리~ 홍성역사거리 | 협약체결(한전) | 협약체결(통신) 사업착공 | 사업완료 | - | - |
| 오관구역 주거환경개선 | 사업진행중 | 사업진행중 | 사업진행중 | 사업완료 | - |
| 홍성역세권 | 협약체결 사업착공 | 사업완료 | - | - | - |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 총 사업비 (군 비) | 8,354 (3,638) | 781 (391) | 5,239 (1,930) | 1,100 (550) | 1,234 (767) | - | - | - |
| 장군상오거리~ 홍성역사거리 | 3,434 (1,867) | - | 1,100 (550) | 1,100 (550) | 1,234 (767) | - | - | - |
| 오관구역 주거환경개선 | 781 (391) | 781 (391) | - | - | - | - | - | - |
| 홍성역세권 | 4,139 (1,380) | - | 4,139 (1,380) | - | - | - | - | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 8,354 | 781 | 5,239 | 1,100 | 1,234 | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 3,638 | 391 | 1,930 | 550 | 767 | - | - | - |
| 기 타 | 4,716 | 390 | 3,309 | 550 | 467 | - | - | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | 7,573 | 5,789 | 5,239 | 5,239 | 1,100 | 550 | 1,234 | - | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 3,247 | 2,480 | 1,930 | 1,930 | 550 | 550 | 767 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 4,326 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 550 | - | 467 | - | - | - | - | - |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|-------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 도심지역 전선 지중화 사업 | 개소 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 실적 | | | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 달성 | | | 추진중 | - | 달성 | 달성 | - | - | - |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| - | - | - | - | - |

□ **증빙자료 첨부**



| | | | |
|-----|----------------|------|-------------|
| 사업명 | 홍성 역세권 지중화(완료) | 사업기간 | 2022년~2023년 |
|-----|----------------|------|-------------|



< 공사 중 >



< 공사 완료 >

| | | | |
|-----|-----------------------|------|-------------|
| 사업명 | 장군상오거리~ 홍성역사거리(완료) | 사업기간 | 2021년~2024년 |
|-----|-----------------------|------|-------------|

□ **공약 변경사항**

| 관리번호 | 공약명 | 변경구분 | 변경내용 | 변경일 | 비 고 |
|------|-------------------|------|--------------------------------|---------|-------------------|
| 1-22 | 도심지역 전선 지중화 사업 | 사업비 | 7,226백만원→ 8,354백만원 | 23. 11. | 공약 이행평가단 의결 |
| | | 사업기간 | 당초: 2020~2025 변경: 2018~2026 | | |