

관리분야	농어촌환경				추진상황		정상추진			소요사업비
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별			
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타
			○	○			○		○	○
										22,358백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2025			팀 장 최동민(☎1486) 담당자 배상진(☎1491)	
			○							
주관부서	농업정책과				관련부처	농림축산식품부				

## □ 사업 개요

- 사업목표 : 농촌중심지인 면 소재지에 교육, 복지, 문화, 경제서비스 공급기반 확충
- 사업대상 : 흥동면, 구항면, 결성면, 서부면, 갈산면
- 사업내용
  - 흥동면 : 흥동다움센터(2층) 신축, 지역역량강화사업 등
  - 구항면 : 구항다정센터(2층) 신축, 지역역량강화사업 등
  - 결성면 : 복합문화센터(1층) 신축, 지역역량강화사업 등
  - 서부면 : 건강체육센터 신축(1층), 지역역량강화사업 등
  - 갈산면 : 복합커뮤니티센터(2층) 신축, 지역역량강화사업 등

## □ 그동안 추진실적

- 흥동면 기초생활거점조성
  - 2018. 5. : 공모 선정
  - 2020. 3. : 기본계획 승인
  - 2022. 6. : 시행계획 승인
  - 2022. 11. : 공사 착공
  - 2023년 : 공사진행
    - ▶ 01. ~ 04. : 건물 위치 이동, 가감속차선 등 협의 진행
    - ▶ 04. : 설계변경허가 완료(건물 위치 이동) 및 착공신고
    - ▶ 05. : 파일공사 및 기초공사(철근 및 콘크리트 타설)
    - ▶ 06. : 1층 철근 및 콘크리트 타설, 2층 바닥 철근 배근
    - ▶ 07. : 2층 바닥 콘크리트 타설 및 벽체 철근 배근
    - ▶ 08. : 지붕 철근 배근
    - ▶ 09. : 2층 및 옥상 콘크리트 타설 및 외장재 협의
    - ▶ 10. : 옹벽 버림콘크리트타설, 외장공사
    - ▶ 11. : 창호공사, 방수공사, 옹벽 철근 및 콘크리트 타설, 옹벽블록 축조
    - ▶ 12. : 타일공사, 수장공사, 배관공사, 석재공사 및 동절기 공사 중지
  - 2024년 : 공사완료
    - ▶ 06. : 건축, 전기, 통신, 소방공사 완료
    - ▶ 06. : 예비준공검사 및 조치
    - ▶ 07. : 준공검사

- 구항면 기초생활거점조성
  - 2019. 5. : 공모 선정
  - 2021. 6. : 기본계획 승인
  - 2021. 10. : 시행계획수립 용역 착수
  - 2022. 11. : 기본계획 변경 승인
  - 2023. 5. ~ 11. : 충청남도 광역계획지원단 협의 및 완료
  - 2024. 4. : 건축허가완료 및 시행계획 승인
  - 2024. 6. : 건축토목공사 계약 체결
  - 2024. 10. : 건축물 해체공사 완료
  
- 결성면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2020. 2. : 농촌협약 선정
  - 2021. 7. : 농촌협약 체결
  - 2022. 2. : 기본계획수립 용역 착수
  - 2023. 1. : 기본계획 수립 완료 및 승인
  - 2023. 7. : 시행계획 수립 용역 착수
  - 2024. 4. : 시행계획 수립 승인관련 충남도 사전 협의
  - 2024. 6. : 광역계획지원단 협의
  - 2024. 9. : 소규모재해영향평가 협의완료
  
- 갈산면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2020. 2. : 농촌협약 선정
  - 2021. 7. : 농촌협약 체결
  - 2022. 2. : 기본계획수립 용역 착수
  - 2023. 4. : 기본계획 수립 완료 및 승인
  - 2023. 7. : 시행계획 수립 용역 착수
  - 2024. 3. : 건축 인허가, BF 예비인증 접수
  - 2024. 4. : 시행계획 수립 승인관련 충남도 사전 협의
  - 2024. 6. : 시행계획 수립 승인
  - 2024. 8. : 건축토목공사 계약 체결
  
- 서부면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2020. 2. : 농촌협약 선정
  - 2021. 7. : 농촌협약 체결
  - 2022. 4. : 기본계획수립 용역 착수
  - 2023. 1. : 기본계획 수립 완료 및 승인
  - 2023. 7. : 시행계획 수립 용역 착수
  - 2024. 4. : 시행계획 수립 승인관련 충남도 사전 협의
  - 2024. 6. : 광역계획지원단 협의

□ **향후 추진계획**

- 흥동면 기초생활거점조성
  - 2024. 11. : 개소식 및 사업완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)
- 구항면 기초생활거점조성
  - 2024. 11. : 시행계획 변경(사업기간 변경 : 2024. 12. → 2025. 12.)
  - 2025. 12. : 공사 준공 및 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)
- 결성면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2024. 10. : 광역계획 지원단 협의완료 및 시행계획 승인
  - 2025. 11. : 공사 착공
  - 2025. 11. : 공사 준공
  - 2025. 12. : 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)
- 서부면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2024. 10. : 광역계획 지원단 협의완료 및 시행계획 승인
  - 2025. 11. : 공사 착공
  - 2025. 11. : 공사 준공
  - 2025. 12. : 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)
- 갈산면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2025. 12. : 공사 준공 및 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
흥동면	공사착공	공사추진	공사준공	-	-	-
구항면	시행계획수립추진	시행계획수립추진	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-
결성면	기본계획수립착수	기본계획수립완료 시행계획수립착수	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-
서부면	기본계획수립착수	기본계획수립완료 시행계획수립착수	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-
갈산면	기본계획수립착수	기본계획수립완료 시행계획수립착수	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	22,358	7,052	8,633	792	3,457	2,424	-	-
홍동면	4,248	3,504	444	-	300	-	-	-
구항면	3,990	2,357	1,633	-	-	-	-	-
결성면	4,120	891	1,980	264	709	276	-	-
서부면	4,000	-	1,166	369	1,381	1,084	-	-
갈산면	6,000	300	3,410	159	1,067	1,064	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	22,358	7,052	8,633	792	3,457	2,424	-	-
국 비	15,355	4,852	6,043	554	2,210	1,697	-	-
군 비	6,883	2,080	2,590	238	1,247	727	-	-
기 타	120	120	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	12,882	9,425	8,633	8,633	792	792	3,457	3,457	-	-	-	-
국 비	8,807	6,597	6,043	6,043	554	554	2,210	2,210	-	-	-	-
군 비	4,075	2,828	2,590	2,590	238	238	1,247	1,247	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획				-	-	2	3	-	-
실적	사업완료	지구	5	공사착공1 계획수립4	공사추진1 계획수립4	사업완료1 공사추진4	-	-	-
달성				달성	달성	미달성	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
4	3	6	5	63

지 구 명	소 통 내 용
홍동면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2019년 주민위원회 6회 2020년 주민위원회 2회, 언론보도 1회 2021년 공공건축가 자문 1회 2023년 주민위원회 4회 2024년 주민위원회 2회
구항면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2020년 주민위원회 8회, 언론보도 2회 2021년 주민설명회 1회, 주민위원회 1회 2022년 주민위원회 1회 2023년 주민위원회 3회 2024년 주민위원회 2회
결성면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2022년 주민설명회 1회, 주민위원회 6회, 언론보도 1회 공공건축과 자문 1회 2023년 주민위원회 4회 2024년 주민위원회 5회
서부면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2022년 주민설명회 1회, 주민위원회 4회, 언론보도 1회 2023년 주민위원회 2회 2024년 주민위원회 2회
갈산면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2022년 주민설명회 1회, 주민위원회 6회, 언론보도 1회 2023년 주민위원회 4회, 공공건축과 자문 1회 2024년 주민위원회 3회

□ 증빙자료 첨부

### 홍동면(준공검사)

제장 : 대상진 / 농업정책과 (2024-10-11 10:25:33)

따뜻한 동행 행복의 중심

홍 성 군

수신 한국농어촌공사 홍성지사장 (경유)

제목 홍동면 기초생활거점조성사업 예비준공검사에 따른 보완사항 알림

- 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2024.06.20일 실시한 홍동면 기초생활거점조성사업 예비준공검사 결과를 붙임과 같이 알려드리니 보완사항에 대하여 빠른 시일 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 준공검사 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.
- 또한, 공사를 신속하게 진행하여 사업기간 내에 준공할 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.

붙임 예비준공검사 결과 및 보완사항 1부, 끝.

---

주무관	김성준	농촌행복담당	김민기	농장팀장	내선 2024. 6. 20	농업정책과장	전영	
협조자								
시행	농업정책과-17747	협수						
우	32228	충청남도 홍성군 홍동면 아로길 27						/ hongsong.go.kr
전화번호	041-630-1491	팩스번호	041-630-1433	/ xjh1230@korea.kr		/ 대국민 공개		
환경해피리 중심, 준비된 혁신도시 홍성 "문서관리카드농업정책과-17747 1/1"								

### 구항면(공사 계약 체결)

"행복한 농어촌, 함께하는 KRC"

한국농어촌공사 홍성지사

수신 홍성군수(농업정책과장) (경유)

제목 2024년 구항면 기초생활거점조성사업 건축토목공사 계약 체결 알림

- 귀 군의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 홍성군과 위 수탁하여 우리 공사에서 시행중인 구항면 기초생활거점조성사업의 건축토목공사 계약이 체결되었음을 알려드립니다.
- 공사인명: 구항면 기초생활거점조성사업 건축토목공사
- 계약금액: 금1,945,372,890(금일십구억사천오백삼십칠만이천원백구십원정 VA 포함)
- 계약기간: 2024. 6. 10. ~2024. 12. 31.
- 착공일자: 2024. 6. 17.
- 마, 대표계약자: 유한회사 로고스

붙임 공사계약서-구항면 기초생활거점조성사업 건축토목공사 끝.

---

시행	농어촌사업부	농업정책과	홍성지사장	2024. 6. 20.
협조자	과장	담당자	김성준	김성준
시행	홍성농어촌사업-2119	(2024. 6. 20.)	협수	농업정책과-18308 (2024. 6. 20.)
우	충청남도 홍성군 홍성읍 홍성로 58	/		
전화번호	041-630-3735	팩스번호	041-630-5751	/ app0200@kr.or.kr / 대국민 공개
"농어민과 함께 농어촌을 위해!"				

### 결성면(광역계획지원단 협의)

"꽃거리는 충남, 옮길거리는 충남, 먹거리는 충남, "충남이면 충남에!"

충 청 남 도

수신 홍성군수(농업정책과장) (경유)

제목 홍성군 결성면 기초생활거점조성사업 시행계획 광역계획지원단 자문협의 결과 재목 통보

- 농업정책과-18603(2024.6.28.)호 관련입니다.
- 홍성군 결성면 기초생활거점조성사업 시행계획 2024년 충청남도 광역계획지원단 자문협의 결과를 아래와 같이 통보하오니, 검토의견에 대한 조치결과-계획서와 시행계획서(수정본)를 작성하고 우리도와 별도 대면 협의' 완료 후 제출하시기 바랍니다.

\*시군, 읍역시, 위탁 시 위탁기관 참석

< 협의 결과 >
? 홍성군 결성면 : 조건부 협의 완료

- 광역계획지원단 검토의견에 대한 조치결과-계획서는 하단 작성 요령을 참고하여 구체적으로 작성하여 제출하시기 바랍니다.

붙임 1. 위원별 검토의견서 1부.  
2. 광계단 검토의견 조치결과-계획서(서식) 1부, 끝.

---

주무관	신동영	농촌행복담당	전영	2024. 7. 30.
협조자	주무관	전미경		
시행	농촌행복과-6547	(2024. 7. 30.)	협수	농업정책과-21720 (2024. 7. 30.)
우	32255	충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 21, 충청남도청 농촌행복과	/ http://www.chungnam.go.kr	
전화번호	041-635-4079	팩스번호	041-635-3056	/ ez217@korea.kr / 부탈공개
"고향사랑유음" 또는 "농협 방문"을 통해 고향사랑 기부 가능합니다.				

### 서부면(광역계획지원단 협의)

"꽃거리는 충남, 옮길거리는 충남, 먹거리는 충남, "충남이면 충남에!"

충 청 남 도

수신 홍성군수(농업정책과장) (경유)

제목 홍성군 서부면 기초생활거점조성사업 시행계획 광역계획지원단 자문협의 결과 재목 통보

- 농업정책과-18603(2024.6.28.)호 관련입니다.
- 홍성군 서부면 기초생활거점조성사업 시행계획 2024년 충청남도 광역계획지원단 자문협의 결과를 아래와 같이 통보하오니, 검토의견에 대한 조치결과-계획서와 시행계획서(수정본)를 작성하고 우리도와 별도 대면 협의' 완료 후 제출하시기 바랍니다.

\*시군, 읍역시, 위탁 시 위탁기관 참석

< 협의 결과 >
? 홍성군 서부면 : 조건부 협의 완료

- 광역계획지원단 검토의견에 대한 조치결과-계획서는 하단 작성 요령을 참고하여 구체적으로 작성하여 제출하시기 바랍니다.

붙임 1. 위원별 검토의견서 1부.  
2. 광계단 검토의견 조치결과-계획서(서식) 1부, 끝.

---

주무관	신동영	농촌행복담당	전영	2024. 7. 30.
협조자	주무관	전미경		
시행	농촌행복과-6551	(2024. 7. 30.)	협수	농업정책과-21730 (2024. 7. 30.)
우	32255	충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 21, 충청남도청 농촌행복과	/ http://www.chungnam.go.kr	
전화번호	041-635-4079	팩스번호	041-635-3056	/ ez217@korea.kr / 부탈공개
"고향사랑유음" 또는 "농협 방문"을 통해 고향사랑 기부 가능합니다.				

## 갈산면(사업진행 중)

"행복한 농어촌, 함께하는 KRC"



한국농어촌공사 홍성지사



수신 수신자 참조  
(경유)

갈산면 기초생활거점조성사업 및 공공청사 복합건립사업 건축토목공사 계약체  
재목  
결 및 착공 알림

1. 귀 군의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 홍성군과 위 수탁하여 우리 공사에서 시행중인 갈산면 기초생활거점조성사업  
및 공공청사 복합건립사업의 건축토목공사 계약체결 및 착공이 되었음을 알려  
드립니다.
- 가. 공사건명: 갈산면 기초생활거점조성사업 및 공공청사복합건립사업 건축토목  
공사
- 나. 총계약금액: 금3,639,658,000원(금삼십육억삼천구백육십오만팔천원정  
VAT포함)
- 다. 금차년도계약금액 금900,000,000원(구역원정, VAT포함)
- 라. 총계약기간: 2024. 8. 13. ~2025. 12. 31.(금차년도 2024. 8. 13. ~  
2024. 12. 31.)
- 마. 착공일자: 2024. 8. 21.
- 바. 계약자: 청인건설(주)

- 붙임 1. 관련공문 1부.  
2. 공사계약서 및 착공제 1부. 끝.

### □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-4	기초생활거점 조성사업	사업비	22,068백만원→ 22,358백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		연차별 추진계획	구항면 준공 2024년→2025년	24. 11.	