

2-20

어사항 어촌뉴딜300

관리분야	농어촌환경				추진상황		정상추진				
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
			○	○			○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2025			팀 장 김대겸(☎1796) 담당자 임재홍(☎1797)		
			○								
주관부서	해양수산과				관련부처	해양수산부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 어촌의 인프라 및 어항기반시설 확충으로 지역 균형발전 기여
어촌과 연안지역 자원을 활용한 해양관광 특화 및 경쟁력 강화
- 사업대상 : 홍성군 서부면 어사리 일원
- 사업내용 : 어선 접안시설 설치, 어구보관창고 설치, 선착장 정비,
커뮤니티센터 건립, 주차장 정비, 노을공원 리모델링, 해안가로 경관정비

□ 그동안 추진실적

- 2021. 12. : 최종대상지 선정
- 2022. 2. : 위·수탁 협약(한국어촌어항공단)
- 2022. 12. : 기본계획 승인 및 고시
- 2023. 8. : 실시설계 중간보고회 실시
- 2023. 9. : 공동작업장 특정공법 심의
- 2024. 1. : (부분)시행계획 승인 및 고시(공동작업장, 어구보관창고 제외)
- 2024. 4. : 충남도 시행계획 재검토 협의(공동작업장 공법 : 잔교식→부유식)
- 2024. 6. : 커뮤니티센터 신축 규모 축소 설계변경 추진[2층(389.87㎡)→1층(253.99㎡)]

□ 문제점 및 대책

- 시행계획수립 과정에서 사업 내용 지속적 변경, 시행계획수립 지연
- 사업 지연으로 어촌계 민원 발생, 해수부 부진사업 분류(예산 삭감 우려)
⇒ 부분 시행계획 승인·사업 기간 연장 요청(군→충남도→해수부)
⇒ 나머지 사업에 대해 실시설계 완료되는 즉시 부분 승인 받아 순차적으로
발주 예정(2025. 11.까지 준공 예정)

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. : (부분)시행계획 승인 및 고시(인허가 및 행정절차 이행), 사업기간 연장 요청
- 2024. 11. : 행정절차 완료 및 사업 착공
- 2025. 11. : 사업 준공

□ 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	기본계획 승인	시행계획 승인	해양토목 착공 건축공사 착공	공사 준공	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
어촌어항개발 1식		8,400	-	1,260	3,024	4,116	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

재원별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계		8,400	-	1,260	3,024	4,116	-	-	-
국 비		5,880	-	882	2,117	2,881	-	-	-
도 비		756	-	113	272	371	-	-	-
군 비		1,764	-	265	635	864	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

재원별	연도별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
		확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
				확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계		8,400	7,730	1,260	1,260	3,024	2,572	4,116	3,898	-	-	-	-
국 비		5,880	5,290	882	882	2,117	1,712	2,881	2,696	-	-	-	-
도 비		756	685	113	113	272	225	371	347	-	-	-	-
군 비		1,764	1,755	265	265	635	635	864	855	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공사준공	%	100	10	30	70	100	-	-
실적	공사준공	%	100	10	30	33	-	-	-
달성	공사준공	%	100	달성	달성	추진중	-	-	-

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-20	어사항 어촌뉴딜300	사업기간 연차별 추진계획 공약달성 확인지표	준공 2024년→ 2025년	24. 11.	공약이행 평가단 의결