

5-9

## 홍동면 군도3호 홍양저수지 유원지 진입로 개설

관리분야	균형발전				추진상황	완료					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○			○		50백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023			팀 장 문진웅(☎1816) 담당자 박창수(☎1252)		
주관부서	행정지원과			관련부처		-					

## □ 사업 개요

- 사업위치 : 금마면 용흥리 429-1번지 일원
- 사업비 : 50백만원  
-산출근거 : 콘크리트 포장 250,000원/m × 200m = 50,000,000원
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 콘크리트 포장 L=250m, B=3m

## □ 그동안 추진실적

- 2022. 12. : 2023년 본예산 확보
- 2023. 1. ~ 7. : 농어촌공사 협의 완료
- 2023. 8. ~ 9. : 실시설계용역 발주 및 완료
- 2023. 10. : 사업발주
- 2023. 11. : 사업완료

## □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

## □ 향후 추진계획

- 해당사항 없음

## □ 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	콘크리트 포장	-	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
홍양저수지	50	-	-	50	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
군 비	50	-	-	50	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	콘크리트 포장	개소	1	-	1	-	-	-	-
실적	콘크리트 포장	개소	1	-	1	-	-	-	-
달성	콘크리트 포장	개소	1	-	달성	-	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ 참고자료(항공사진 및 완료사진)



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-9	홍동면 군도3호 홍양저수지 유원지 진입로 개설	사업비	64백만원→ 50백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결
		사업기간	당초: 2023~2024 변경: 2023		