

2-3

농산물 먹거리통합지원센터 건립

관리분야	농어촌환경					추진상황		완료			
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		12,722백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2019~2023			팀 장 조은희(☎9907) 담당자 신재석(☎9908)		
			○								
주관부서	농업정책과				관련부처	농림축산식품부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 지역농산물 지역내 순환 공적기반 마련 및 집적화
- 사업대상 : 은하면 장척리 157번지 (구)새우젓특화단지
- 사업내용 : 리모델링 2동(연면적 5,887㎡)

□ 그동안 추진실적

- 2019. 4. : 지역발전투자협약 시범사업 공모선정(기획감사담당관)
- 2020. 3. : 한국농어촌공사 흥성지사 업무위탁
- 2021. 12. : 행정절차(투자심사, 공공건축심의) 및 실시설계 완료
- 2022. 1. : 재산이관(기획감사담당관 → 농업정책과)
- 2022. 3. ~ 2023. 2. : 착공, 철거, 보완설계, 운영계획 수립, 예비준공 검사
- 2023. 3. : 시설 최종 점검 및 준공
- 2023. 4. : 급식지원·푸드플랜팀 사무실 이전
- 2023. 5. : 입주업체 사용허가 계약 및 초기 정착비용 지원

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	공사착공	공사준공 입주 및 운영	정상운영	정상운영	정상운영	정상운영

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	12,722	5,228	7,494	-	-	-	-	-
먹거리통합지원 센터 건립	12,722	5,228	7,494	-	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	12,722	5,228	7,494	-	-	-	-	-
국 비	6,361	2,614	3,747	-	-	-	-	-
도 비	1,908	784	1,124	-	-	-	-	-
군 비	4,453	1,830	2,623	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		기투자	임기 중 확보 및 집행내역							
	확보	집행		2022년		2023년		2024년		2025년	
				확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	12,722	12,722	5,228	7,494	7,494	-	-	-	-	-	-
국 비	6,361	6,361	2,614	3,747	3,747	-	-	-	-	-	-
도 비	1,908	1,908	784	1,124	1,124	-	-	-	-	-	-
군 비	4,453	4,453	1,830	2,623	2,623	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	먹거리통합 지원센터 건립	개소	1	-	1	-	-	-	-
실적				-	1	-	-	-	-
달성				-	달성	-	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ 증빙자료 첨부



- ① 주1동 : 친환경 학교·공공급식지원센터
 - 유기농 가공·소포장센터(1,014㎡)
 - 친환경 학교·공공급식 물류센터(1,032㎡)
 - 친환경 농산물 전처리센터(1,272㎡)
- ② 주2동 : 친환경 농업비즈니스지원센터
 - 1층 : 예비공간 (1,094㎡)
 - 2층 : 사무공간, 회의실, 교육장 (1,015㎡)

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-3	농산물 먹거리통합지원센터 건립	공약명 변경	당초: 농산물 먹거리종합지원센터 건립	2023. 5.	공약이행평가단 심의의결