

2-4		기초생활거점조성사업										
관리분야	농어촌환경					추진상황		정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타		
		○	○			○		○	○		22,358백만원	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2025		팀 장 민진기(☎1486) 담당자 김정훈(☎1491)				
			○									
주관부서	농업정책과				관련부처	농림축산식품부						

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 농촌중심지인 면 소재지에 교육, 복지, 문화, 경제서비스 공급기반 확충
- 사업대상 : 흥동면, 구항면, 결성면, 서부면, 갈산면
- 사업내용
  - 흥동면 : 흥동다움센터(2층) 신축, 지역역량강화사업 등
  - 구항면 : 구항다정센터(2층) 신축, 지역역량강화사업 등
  - 결성면 : 복합문화센터(1층) 신축, 지역역량강화사업 등
  - 서부면 : 건강체육센터 신축(1층), 지역역량강화사업 등
  - 갈산면 : 복합커뮤니티센터(2층) 신축, 지역역량강화사업 등

### □ 그동안 추진실적

- 흥동면 기초생활거점조성
  - 2018. 5. : 공모 선정
  - 2020. 3. : 기본계획 승인
  - 2022. 6. : 시행계획 승인
  - 2022. 11. : 공사 착공
  - 2023년 : 공사 중(공정률 80%)
    - ▶ 01. ~ 04. : 건물 위치 이동, 가감속차선 등 협의 진행
    - ▶ 04. : 설계변경허가 완료(건물 위치 이동) 및 착공신고
    - ▶ 05. : 파일공사 및 기초공사(철근 및 콘크리트 타설)
    - ▶ 06. : 1층 철근 및 콘크리트 타설, 2층 바닥 철근 배근
    - ▶ 07. : 2층 바닥 콘크리트 타설 및 벽체 철근 배근
    - ▶ 08. : 지붕 철근 배근
    - ▶ 09. : 2층 및 옥상 콘크리트 타설 및 외장재 협의
    - ▶ 10. : 옹벽 버림콘크리트타설, 외장공사
    - ▶ 11. : 창호공사, 방수공사, 옹벽 철근 및 콘크리트 타설, 옹벽블록 축조
    - ▶ 12. : 타일공사, 수장공사, 배관공사, 석재공사 및 동절기 공사 중지
  - 2024년 : 공사 중(전기 통신공사 진행중 85%)

- 구항면 기초생활거점조성
  - 2019. 5. : 공모 선정
  - 2021. 6. : 기본계획 승인
  - 2021. 10. : 시행계획수립 용역 착수
  - 2022. 11. : 기본계획 변경 승인
  - 2023. 5. ~ 11. : 충청남도 광역계획지원단 협의 및 완료
  - 2024. 4. : 건축허가완료 및 시행계획 승인
  
- 결성면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2020. 2. : 농촌협약 선정
  - 2021. 7. : 농촌협약 체결
  - 2022. 2. : 기본계획수립 용역 착수
  - 2023. 1. : 기본계획 수립 완료 및 승인
  - 2023. 7. : 시행계획 수립 용역 착수
  - 2024. 4. : 시행계획 수립 승인관련 충남도 사전 협의
  
- 갈산면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2020. 2. : 농촌협약 선정
  - 2021. 7. : 농촌협약 체결
  - 2022. 2. : 기본계획수립 용역 착수
  - 2023. 4. : 기본계획 수립 완료 및 승인
  - 2023. 7. : 시행계획 수립 용역 착수
  - 2024. 3. : 건축 인허가, BF 예비인증 접수
  - 2024. 4. : 시행계획 수립 승인관련 충남도 사전 협의
  
- 서부면 기초생활거점조성(농촌협약)
  - 2020. 2. : 농촌협약 선정
  - 2021. 7. : 농촌협약 체결
  - 2022. 4. : 기본계획수립 용역 착수
  - 2023. 1. : 기본계획 수립 완료 및 승인
  - 2023. 7. : 시행계획 수립 용역 착수
  - 2024. 4. : 시행계획 수립 승인관련 충남도 사전 협의

## □ 향후 추진계획

- 흥동면 기초생활거점조성
  - 2024년도 : 공사 추진
    - ▶ 05. : 건축공사(전기, 통신 포함) 완료
    - ▶ 06. : 예비준공검사 ⇒ 토목공사 완료 ⇒ 사업완료
    - ▶ 07. : 개소식

○ 구항면 기초생활거점조성

- 2024. 4. : 공사 발주
- 2024. 5. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공 및 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)

○ 결성면 기초생활거점조성(농촌협약)

- 2024. 4. ~ 5. : 행정절차이행(재해영향평가 및 환경영향평가, 건축물의 에너지 효율 등급 및 제로에너지건축신청, 광역계획지원단 협의 등 추진)
- 2024. 5. : 발주 내역서 및 도서 기술검토회 진행
- 2024. 6. : 건축 인허가 등 완료 및 시행계획 승인
- 2024. 7. : 공사 발주 및 착공
- 2025. 11. : 공사 준공
- 2025. 12. : 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)

○ 서부면 기초생활거점조성(농촌협약)

- 2024. 4. ~ 5. : 행정절차이행(건축물의 에너지효율 등급 및 제로에너지건축신청, **BF** 예비인증요청, 광역계획지원단 협의 등 추진)
- 2024. 6. : 발주 내역서 및 도서 기술검토회 진행
- 2024. 7. : 건축 인허가 등 완료 및 시행계획 승인
- 2024. 8. : 공사 발주 및 착공
- 2025. 11. : 공사 준공
- 2025. 12. : 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)

○ 갈산면 기초생활거점조성(농촌협약)

- 2024. 4. ~ 5. : 행정절차이행(건축물의 에너지효율 등급 및 제로에너지건축신청, 광역계획지원단 협의 등 추진)
- 2024. 5. : 사업 발주 내역서 및 도서 기술검토회 진행
- 2024. 6. : 충남도 광역계획지원단 협의 완료 및 시행계획 승인
- 2024. 7. : 시공사 선정
- 2024. 8. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공 및 사업 완료(고시, 사업완료 보고 등 행정절차 이행)

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
홍동면	공사착공	공사추진	공사준공	-	-	-
구항면	시행계획수립추진	시행계획수립추진	시행계획수립완료 공사착공및완료	-	-	-
결성면	기본계획수립착수	기본계획수립완료 시행계획수립착수	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-
서부면	기본계획수립착수	기본계획수립완료 시행계획수립착수	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-
갈산면	기본계획수립착수	기본계획수립완료 시행계획수립착수	시행계획수립완료 공사착공	공사준공	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계		22,358	7,052	8,633	792	3,457	2,424	-	-
홍동면		4,248	3,504	444	-	300	-	-	-
구항면		3,990	2,357	1,633	-	-	-	-	-
결성면		4,120	891	1,980	264	709	276	-	-
서부면		4,000	-	1,166	369	1,381	1,084	-	-
갈산면		6,000	300	3,410	159	1,067	1,064	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

재원별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계		22,358	7,052	8,633	792	3,457	2,424	-	-
국 비		15,355	4,852	6,043	554	2,210	1,697	-	-
군 비		6,883	2,080	2,590	238	1,247	727	-	-
기 타		120	120	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	12,882	9,425	8,633	8,633	792	792	3,457	-	-	-	-	-
국 비	8,807	6,597	6,043	6,043	554	554	2,210	-	-	-	-	-
군 비	4,075	2,828	2,590	2,590	238	238	1,247	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획				-	-	2	3	-	-
실적	사업완료	지구	5	공사착공 계획수립4	공사추진 계획수립4	-	-	-	-
달성				달성	달성	-	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
4	3	6	5	57

지 구 명	소 통 내 용
홍동면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2019년 주민위원회 6회 2020년 주민위원회 2회, 언론보도 1회 2021년 공공건축가 자문 1회 2023년 주민위원회 4회
구항면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2020년 주민위원회 8회, 언론보도 2회 2021년 주민설명회 1회, 주민위원회 1회 2022년 주민위원회 1회 2023년 주민위원회 3회
결성면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2022년 주민설명회 1회, 주민위원회 6회, 언론보도 1회 공공건축과 자문 1회 2023년 주민위원회 4회 2024년 주민위원회 2회
서부면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2022년 주민설명회 1회, 주민위원회 4회, 언론보도 1회 2023년 주민위원회 2회 2024년 주민위원회 2회
갈산면	예비 및 기본계획 수립관련 주민 설문조사 1회 2022년 주민설명회 1회, 주민위원회 6회, 언론보도 1회 2023년 주민위원회 4회, 공공건축과 자문 1회 2024년 주민위원회 2회

□ 증빙자료 첨부

<h3 style="text-align: center;">홍동면(2024.1. 현장 사진)</h3> 	<h3 style="text-align: center;">구항면(충남도과 시행계획 협의 중)</h3> <div style="text-align: center;">  <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">홍 성 군</span>  </div> <p>수신 충청남도지사(농촌활력과장) (경유)</p> <p>제목 구항면 기초생활거점조성사업 시행계획 승인 협의 요청(정정)</p> <p>「구항면 기초생활거점조성사업」에 대하여 불입과 같이 시행계획 승인 협의 요청하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사업명 : 구항면 기초생활거점조성사업</li> <li>2. 위치 : 홍성군 구항면 오봉리 일원</li> <li>3. 사업내용 : 구항다정센터 신축, 지역역량강화 등</li> <li>4. 총사업비 : 3,990백만원(국비 2,793, 군비 1,197)</li> </ol> <p>붙임 1. 구항면 기초생활거점조성사업 시행계획(안) 요약서 1부. 2. 구항면 기초생활거점조성사업 시행계획(안) 1부. 3. 구항면 기초생활거점조성사업 시행계획 수립 검토보고 1부. 4. 구항면 기초생활거점조성사업 시행계획 사업비 검토 1부. 5. 광역계획지원단 자문협의 결과 반영계획 1부. 6. 광역계획지원단 검토 의견서 1부. 끝.</p> <div style="text-align: center;">홍 성 군 수</div> <hr/> <p>주무관 김성준 농촌활력팀장 김대겸 농업정책과장 2023. 11. 17. 합조자 주무관 김민규 장이진</p>
<h3 style="text-align: center;">결성면(시행계획 수립 중)</h3> <div style="text-align: center;">  <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">홍 성 군</span>  </div> <p>수신 결성면장 (경유)</p> <p>제목 결성면기초생활거점조성사업 중간보고회 개최 알림</p> <p>결성면기초생활거점조성사업(농촌협약) 시행계획 중간보고회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 주민위원회 및 주민이 참석할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일 시 : 2023. 11. 20.(월) 13:30 ~</li> <li>2. 장 소 : 행정복지센터 회의실(2층)</li> <li>3. 참석대상 : 주민위원회 및 주민 등</li> <li>4. 주요내용 가. 건축설계관련 공공건축 및 경관심의 자료 내용을 반영한 계획안 설명 나. 향후 추진계획 다. 질의응답 등</li> </ol> <p>붙임 보고서 자료 1부. 끝.</p> <div style="text-align: center;">홍 성 군 수</div> <hr/> <p>주무관 김성준 농촌활력팀장 김대겸 농업정책과장 2023. 11. 13. 합조자 주무관 유병준 주무관 김민규 주무관 김병규 장이진</p> <p>시행 농업정책과-28479 김수</p> <p>우 02228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 / hongseong.go.kr</p> <p>전화번호 830-1491 팩스번호 041-830-1433 / kh1230@korea.kr / 외국인 공개 한정해리의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!</p>	<h3 style="text-align: center;">서부면(시행계획 수립 중)</h3> <div style="text-align: center;">  <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">홍 성 군</span>  </div> <p>수신 서부면장 (경유)</p> <p>제목 서부면기초생활거점조성사업(농촌협약) 시행계획수립 관련 중간보고회 개최 알림</p> <p>서부면 기초생활거점조성사업(농촌협약) 시행계획 수립과 관련하여 중간보고회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 서부면에서는 회의장 준비 및 주민위원회에서 참석할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일 시 : 2024. 1. 18.(목) 11:00~</li> <li>2. 장 소 : 서부면 행정복지센터 2층 회의실</li> <li>3. 참석대상 : 주민위원회</li> <li>4. 주요내용 가. 평면 대안 협의 및 확정 나. 향후 추진계획 다. 질의응답 등</li> </ol> <p>붙임 주민위원회 설명자료 1부(별송). 끝.</p> <div style="text-align: center;">홍 성 군 수</div> <hr/> <p>주무관 김성준 농촌활력팀장 김대겸 농업정책과장 2024. 1. 18. 합조자 주무관 이장민 주무관 박복은 주무관 김민규 장이진</p> <p>시행 농업정책과-1414 김수</p> <p>우 02228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 / hongseong.go.kr</p> <p>전화번호 830-1491 팩스번호 041-830-1433 / kh1230@korea.kr / 외국인 공개 한정해리의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!</p>

**갈산면(시행계획 수립 중)**

파죽한 동행 행복한 홍성



**홍 성 군**



수신 갈산면장  
(경유)  
갈산면기초생활거점조성사업(농촌협약) 시행계획수립관련 주민위원회(2차) 개최  
제목 알림

---

갈산면 기초생활거점조성사업(농촌협약) 시행계획 수립과 관련하여 주민위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 갈산면에서는 회의장 준비 및 주민위원회에서 참석할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023. 11. 01.(수) 14:00~
2. 장 소 : 갈산면 행정복지센터 2층 회의실
3. 참석대상 : 주민위원회
4. 주요내용
  - 가. 건물 내·외부 주요자재 관련 협의
  - 나. 향후 추진계획
  - 다. 질의응답 등. 끝.

**홍 성 군 수**

---

주무관	김정훈	보조관/의무장	김재원	공인정보관리	김영 2023. 10. 30.
참조자	주무관	유병훈	주무관	김민규	김영
시행	공인정보관리-25294			접수	
우	32226	충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27		/ hongsong.go.kr	
전화번호	830-1491	팩스번호 041-830-1433	/ hkn1230@korea.kr	/ 외국인 공개	
한글해리의 중심, 준비의 혁신도시 홍성!					

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-4	기초생활거점 조성사업	소요사업비 변경	22,068백만원→ 22,358백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결