

2-15

홍성천 자연생태 테마공간 조성

관리분야	농어촌환경				추진상황		정상추진			소요사업비
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별			
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타
		○		○			○			○
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2024			팀 장 한재교(☎1843) 담당자 우진현(☎1497)	
주관부서			○							
	안전관리과				관련부처	충청남도				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 월계천·홍성천 연계된 수변 산책로 조성으로 친수공간 확보를 통한 원도심주민의 여가생활 제공 및 시가지 환경개선 기여
- 사업대상 : 홍성천(대교리 홍주의사총 앞 ~ 내법리 삼교천 합류지점)
- 사업내용 : 산책로 조성 L=1.2km(양안 2.4km), B=3.0m  
- 산책로 조성(L=2,400m, B=3.0m), 저수호안 정비(L=1,458m, H=0.5~2.5m)

□ 그동안 추진실적

- 2022. 10. : 특별조정교부금 신청 및 교부결정(6차), 400백만원
- 2023. 5. : 실시설계 완료
- 2023. 6. : 일상감사 및 계약심사(충청남도)
- 2023. 7. : 사업발주 및 공사착공(1차분)
- 2023. 12. : 저수호안 설치(L=1.45km) 완료 및 동절기 공사중지
- 2024. 3. : 동절기 공사중지 해제 및 재착공

□ 향후 추진계획

- 2024. 4. : 1차분 사업완료
- 2024. 5. : 2차분 산책로 포장 착공
- 2024. 7. : 2차분 산책로 포장 완료

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	실시설계 및 1차분 공사	2차분 공사	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
홍성천 자연생태 테마공간 조성	1,500	-	400	650	450	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,500	-	400	650	450	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,500	-	400	650	450	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	1,500	439	400	-	650	439	450	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,500	439	400	-	650	439	450	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획				-	1,400	1,000	-	-	-
실적	산책로 조성	m	2,400	-	-	-	-	-	-
달성				-	추진중	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	-	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**

○ 사업위치도



○ 현장 사진



○ 현장 사진



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-15	홍성천 자연생태 테마공간 조성	소요사업비 변경	1,050백만원→ 1,500백만원	'23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2023 변경: 2023~2024		