

4-18

군민 자연치유쉼터 건립

관리분야	복지행정				추진상황		정상추진			소요사업비	
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별				
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	3,500백만원
	○		○			○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2025			팀 장 김종만(☎9123) 담당자 홍수정(☎9124)		
			○								
주관부서	농업기술센터				관련부처	농촌진흥청					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농업자원 활용 도농문화 군민 치유공간 구축 및 제공
- 사업대상 : 농업기술센터 일원
- 사업내용 : 자연치유쉼터 1개소(5,000㎡) 구축 및 운영
  - ※ 공약요지 : 현 도시농업교육시설에 치유농업시설을 신규로 확보하여, 군민에게 농업자원을 활용한 문화쉼터 공간을 제공하고, 농가 참여 프로그램 운영으로 농업 부가가치를 창출하는 도농상생 발전의 기틀 마련 (도시농업 + 치유농업 + 농촌체험 + 문화공간)

□ 그동안 추진실적

〈2019~2021년〉

- 도시농업온실 개방 및 문화특화지역사업단 MOU 체결 문화공연·전시 운영
- 도시농업 전문인력 양성기관 지정(충남 제2019-1호) 및 도시농업 관리자 44명 양성
- 어린이 맞춤형 도시농업 프로그램 개발 등 30회 600명 교육

〈2022년〉

- 도시농업 시스템 구축용 교육형 온실 등 건축공사 착공(2022. 8.)
- 도시농업 맞춤형 교육 프로그램(5과정 380명) 운영
  - 도시농업 전문가, 원예 심리지도사 양성, 어린이 농업 교실 등

〈2023년〉

- 도시농업지원센터 건축공사 준공(2023. 2.)
- 홍성군 치유농업 육성 및 지원 조례 제정(2023. 4.)
- 도시농업지원센터 안전시설 보강(2023. 6.) 및 냉난방 설치공사 착공(2023. 12.)
- 도시농업지원센터 시설보강 추경 확보(120백만원)
- 도시농업 맞춤형 교육 프로그램(3과정 714명) 운영
  - 도시농업 전문가 양성, 어린이 농업교실, 치유농업 운영자 교육 등

□ **향후 추진계획**

- 2024. 3. : 온실 냉난방 설치공사 완료
- 2024. 1. ~ 4. : 온실 조경공사 실시설계 완료
- 2024. 4. ~ 10. : 군민 자연치유쉼터 아열대 식생환경 조경공사 완료(1,066㎡)
- 2025. 1. ~ 10. : 자연치유쉼터 운영 및 미비점 보완, 관리인력 확보, 실외 치유정원 조성 완료(4,000㎡)

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년~2025년
추진 계획	- 체험형 온실 677㎡ (완료) - 교육형 온실 843㎡ (완료) - 실외 교육장 200㎡ (완료)	- 업무 전담 치유농업팀 구성 - 추가 토지매입(535㎡) 및 기반조성 - 24년도 치유농업 국비 확보(10억) - 관련 조례 제정 및 운영	- 치유농업 시설 5,000㎡ 구축 - 자연치유쉼터 개방 및 안전운영 매뉴얼 구성 - 군민대상 치유 프로그램 운영

□ **연차별 투자계획**

○ 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
도시농업 기반 구축		1,100	-	1,100	-	-	-	-	-
토지 매입 및 조성		900	-	-	900	-	-	-	-
치유농업 기반 구축		1,500	-	-	-	1,000	500	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

재원별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계		3,500	-	1,100	900	1,000	500	-	-
국 비		1,050	-	550	-	500	-	-	-
도 비		-	-	-	-	-	-	-	-
군 비		2,450	-	550	900	500	500	-	-

□ **연차별 재원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

재원별	연도별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
		확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
				확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계		3,000	1,652	1,100	1,100	900	552	1,000	-	-	-	-	-
국 비		550	550	550	550	-	-	500	-	-	-	-	-
도 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비		1,450	1,102	550	550	900	552	500	-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	군민자연 치유쉼터 건립(공사)	%	100	10	30	60	100	100	-
실적				10 (사전준비)	30 (온실건축)	60 (살내조경)	-	-	-
달성				달성	달성	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	2	-	-	-

□ 증빙자료 첨부



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
4-18	군민 자연치유쉼터 건립	소요사업비 변경	3,000백만원→ 3,500백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2024 변경: 2022~2025		