

5-17

남당항 축제광장 및 해양공원 조성

관리분야	균형발전					추진상황		완료			
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		7,000백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2019~2022			팀 장 김대겸(☎1796) 담당자 임재홍(☎1797)		
			○								
주관부서	해양수산과				관련부처	해양수산부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 해양관광 기반 조성을 통한 관광객의 편의 제공 및 어촌 활력 유도
- 사업대상 : 남당항 축제광장 및 해양공원
- 사업내용 : 축제광장 및 해양공원 조성 A=30,000㎡, 음악분수 A=6,600㎡, 야외무대 리모델링 1개소, 광장포장(블럭, 콘크리트 등), 조경 식재 등

□ 그동안 추진실적

- 2020. 9. : 실시설계용역 착수
- 2021. 9. : 실시설계 완료
- 2021. 11. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 완료

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 해당없음

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	조성 완료	관광객 유치를 위한 홍보 및 행사 프로그램 운영				

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
축제광장 및 해양공원 조성	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-
국 비	200	200	-	-	-	-	-	-
도 비	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-
군 비	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	축제광장 및 해양공원 조성	개소	1	1	-	-	-	-	-
실적				1	-	-	-	-	-
달성				달성	-	-	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	3	1	-	-

□ 증빙자료 첨부

	
<p>현장 사진</p>	<p>현장 사진</p>