

5-18

갈산면 백야 김좌진장군 성역화

관리분야	균형발전				추진상황		정상추진			
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
			○	○			○		○	○
	17,159백만원									
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2010~2027			팀 장 이두영(☎1863) 담당자 김현미(☎1693)	
			○							
주관부서	문화관광과				관련부처	충청남도				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 기존 김좌진 장군 생가지 조성지는 전시, 추모 공간으로 활용되고 있어 방문객 체류를 위한 체험 및 편의시설 확충 필요
- 사업대상 : 갈산면 행산리 203 일원
- 사업내용 : 역사공원 조성 A=64,828㎡
 - 기존 조성지(47,089㎡) : 시설결정 및 내부동선 등 정비
 - 추가 조성지(17,739㎡) : 시설결정 및 체험·편의시설 조성(청산리 전투 체험장, 역사놀이터, 안내소 등)

□ 그동안 추진실적

- 2018년 까지 : 백야공원 조성(진입도로, 전시·기념관 등 47,089㎡)
- 2019. 12. : 김좌진 장군 생가지 정비계획 수립
- 2019. ~ 2021. : 추가조성지 관계기관 협의 ⇒ 17,739㎡ 승인
- 2021. 10. : 김좌진 장군 생가지 주변 정비계획(변경)수립 및 타당성 조사
- 2022. 1. : 토지보상 공고 등 보상협의를 위한 사전절차 이행
- 2022. 5. ~ : 보상협의 추진
- 2022. 6. : 도 기술심의(공원조성계획 및 실시설계용역 세부평가기준)
- 2022. 9. : 공원조성계획 및 실시설계용역 발주
- 2023. 4. : 김좌진장군 생가지 역사공원 건축설계용역 착수
- 2023. 7. : 역사공원 조성 부지 내 문화재 지표조사 완료
- 2024. 1. : ‘홍성 행산리 행촌 유물산포지’(6,496㎡) 시굴조사 용역 완료
※(결과) 조선시대 건물지 ‘적심’ 등 유구 확인에 따라 정밀발굴조사로 전환
- 2024. 2. : 유구 확인지역(2,043㎡) 정밀발굴조사 문화재청 허가 및 용역 착수

□ 문제점 및 대책

- (문화재 시굴조사 결과) 조선시대 건물지 ‘적심’, 수혈유구, 소성유구 등 확인 ⇒ 발굴조사(2,043㎡) 전환으로 최소 6개월 지연, 유구가 조사지역 밖으로 확대될 경우 확장조사 및 기간 연장(문화재청)

- 공원조성 사업지 보상협의 지연 : 매입대상 11필지(15,026㎡) 중 8필지 매입완료
 ⇒ 미매입 3필지 : 1필지 보상 협의 거부, 2필지 상속으로 인한 등기이전 지연
 ⇒ 최종 보상협의 불가 필지는 실시계획 인가 후 수용재결을 즉시 진행할 수 있도록 절차 및 서류 사전 준비

□ **향후 추진계획**

- 2024. 8. : 매장문화재 정밀발굴조사 완료
- 2024. 10. : 문화재 현상변경심의, 지역개발계획 심의 신청 등 사전인허가 이행
- 2025. 3. : 지역개발계획 변경·승인 및 지역개발사업구역 지정
- 2025. 4. : 실시설계용역 완료(공원, 건축) 및 미수용토지 재결신청
- 2025. 5. : 김좌진장군 생가지 역사공원 조성 착공

□ **연차별 추진계획**

구 분	2010~2018년	2019~2021년	2022년	2023년	2024~2025년	임기 후
추진 계획	백야공원 조성 (진입도로, 전시 기념관 등 조성 47,089㎡)	정비계획 수립, 추가조성지 관계기관 협의 (17,739㎡ 추가)	토지보상 공고 및 보상협의 추진, 도 기술심의, 공원조성계획 및 실시설계용역 착수	건축실시설계 착수, 지표조사 실시	시굴·발굴조사, 문화재현상변경 심의 및 지역개발계획 변경·승인, 수용재결, 역사공원조성	역사공원 관광활성화 추진

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
김좌진장군 생가지 성역화조성	17,159	6,082	1,600	200	2,600	4,600	2,077	미정

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	17,159	6,082	1,600	200	2,600	4,600	2,077	미정
국 비	715	715	-	-	-	-	-	〃
도 비	7,471.5	2,533	200	100	1,300	2,300	1,038.5	〃
군 비	8,972.5	2,834	1,400	100	1,300	2,300	1,038.5	〃
기 타	-	-	-	-	-	-	-	〃

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	4,400	1,358	1,600	1,358	200	0	2,600	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,600	195	200	195	100	0	1,300	-	-	-	-	-
군 비	2,800	1,163	1,400	1,163	100	0	1,300	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공원조성	공정률	100	10%	20%	50%	100%	-	-
실적				10%	20%	50%	-	-	-
달성				달성	달성	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	1	-	-	-

□ 증빙자료 첨부



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-18	갈산면 백야 김좌진장군 성역화	연차별 추진계획 연차별 투자계획	(당초) 25년 6,677백만원 (변경) 25년 4,600백만원 26년 2,077백만원	24. 5.	공약이행 평가단 의결