

공약사항 관리카드

관리분야	지역경제	관리번호	2-3
------	------	------	-----

공 약 명	홍성 제2일반산업단지 조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○			○		○				○	61,953백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018~2025			팀 장 이순광(☎1833) 담당자 이창재(☎1358)	
				○							
주관부서	경제과				관련부처	국토교통부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 신규 일반산업단지 조성을 통한 환 황해권 중심지로서의 신 산업 입지 수요 대응 및 군 산업기능 강화
- 위 치 : 홍성군 갈산면 동성리, 기산리 일원
- 사 업 비 : 61,953백만원(민자)
- 사업기간 : 2018년~ 2025년
- 사업내용 : 홍성 제2일반산업단지 조성 A=475,610㎡

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	투자협약 체결 (투자자↔군)	입주희망기업 모집	입주희망기업 모집 및 물량배정 요청	실시계획 승인 및 사업착수	공사시행	공사완료

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별 연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
조성사업	61,953						1,000	60,953

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	61,953						1,000	60,953
국 비								
도 비								
군 비								
기 타	61,953						1,000	60,953

□ 그동안 추진실적

- 2017. 10. ~ 2018. 1. : 제2산단 사전 협의(군-민간투자자)
- 2018. 3. : 제2일반산단 투자협약 체결(군-청구종합건설(주))
- 2020. 10. : 입주희망기업 모집중(현재 11개 업체, 221,100㎡)

□ 향후 추진계획

- 2021. 8. : 환경적 영향이 적은 유치업종 확대 검토
- 2022. 6. : SPC구성(가칭, 흥성2산단개발(주)) 및 물량배정 승인 요청(도)
- 2021. 12. : 산업단지 개발 및 실시계획 신청 등 행정절차 이행
- 2022. 6. : 산업단지 개발 및 실시계획 승인
- 2022. 6. ~ 2025. 12. : 토지보상 및 단지조성