

공약사항 관리카드

관리분야	지역개발	관리번호	3-13
-------------	-------------	-------------	-------------

공 약 명	정주환경개선 공동체 활성화 사업										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		1,327백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018~2021			팀 장 이승민(☎1486) 담당자 이창철(☎1519)	
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처	충청남도					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 지속적인 귀농인구 유입과 마을자체적인 다양한 공동체활동을 통해 교류가 활발하게 이루어질 수 있도록, 귀농인에 대한 인프라 구축
- 사업대상 : 홍성군 장곡면 도산2리
- 사업내용
 - 기존주택정비사업 : 슬레이트지붕 개량(14가구), 주택 리모델링(29가구)
 - 신규주택사업 : 청년 귀농인 공유형 임대주택 1동(4가구)
 - 안전확보사업 : 빈집정비, CCTV 설치
 - 지역역량강화사업 : 휴먼케어, 주민역량강화

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	충남개발공사위 수탁계약체결	기본계획수립	실시설계 및 공사착공	사업완료	-	-

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	1,327	-	800	456	-	71	-	-
기본및시행계 획수립	100	-	100	-	-	-	-	-
공사비	1,227	-	700	456	-	71	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	1,327	-	800	456	-	71	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	628	-	400	228	-	-	-	-
군 비	628	-	400	228	-	-	-	-
기 타	71	-	-	-	-	71	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2017. 11. : 충남형 정주환경모델개발사업 공모선정
- 2018. 10. : 충남개발공사 위수탁 계약체결
- 2019. 12. : 기본계획 수립
- 2020. 03. : 시행계획 수립 및 휴먼케어, 주민역량강화 완료
- 2020. 12. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2020. 6. : 공유형 임대주택 준공
- 2021. 11. : 기존주택정비사업 및 사업완료

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)

