

## 공약사항 관리카드

관리분야	지역개발	관리번호	3-18
------	------	------	------

공 약 명	<b>홍성, 광천읍 농촌중심지활성화사업 마무리</b>										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		홍성읍 6,000백만원 광천읍 8,000백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	홍성읍 2016~2020 광천읍 2018~2022			팀 장 박주성(☎1940) 담당자 김현정(☎1754)		
주관부서	도시재생과			관련부처		농림축산식품부					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 농촌지역 기초생활 기반을 확충하여 소득증대 사업을 개발하고 주거환경을 개선하여 삶의 질 향상과 지역균형발전 도모

구분	홍성읍	광천읍
사업대상	오관 9, 10리 일원	광천리, 신진리, 용암리 일원
사업비	홍성읍 6,000백만원 (국4,200 도240 군1,560)	광천읍 8,000백만원 (국5,600 도560 군1,840)
사업기간	2016 ~ 2021	2018 ~ 2023
주요내용	도로 개설(4개노선), 주차장(2개소), 소공원(2개소), 공동이용시설1개소	문화광장·교류원조성, 문화가로 환경개선사업, 문화객당조성 등

### □ 연차별 추진계획

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획 (홍성읍)	시행계획승인	보상협의 공사 추진	공사추진	사업완료		
추진계획 (광천읍)	기본계획수립 용역 착수	기본계획승인	시행계획승인 실시설계추진	보상협의 공사추진	공사추진	사업완료

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
홍성읍	6,000	1,545	1,650	1,454	1,351			
광천읍	8,000		724	714	1,572	3,013	1,977	

○ 재원별

(홍성읍)

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	6,000	1,546	1,650	1,454	1,350			
국 비	4,200	1,082	1,155	1,018	945			
도 비	240	62	66	58	54			
군 비	1,560	402	429	378	351			
기 타								

(광천읍)

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	8,000		724	714	1,572	3,013	1,977	
국 비	5,600		507	500	1,100	2,109	1,384	
도 비	560		51	50	110	211	138	
군 비	1,840		166	164	362	693	455	
기 타								

□ 그동안 추진실적

(홍성읍)

- 2015. 9. : 공모사업 선정(농림축산식품부)
- 2015. 12. : 한국농어촌공사 위(수)탁 계약 체결
- 2017. 10. : 기본계획 승인
- 2018. 11. : 시행계획 승인
- 2018. 12. ~ 2020. 7. : 편입 토지 및 지장물 보상협의
- 2019. 5. : 도로공사(1개노선) 착공
- 2019. 8. : 복합커뮤니티센터 신축 공사 착공
- 2020. 4. : 도시계획도로 3개 노선 사업인정(중앙토지수용위원회) 및 고시
- 2020. 5. ~ : 도시계획도로 3개 노선, 소공원 2개소 착공
- 2021. 1. ~ : 토지수용을 위한 행정절차 이행(협의3차, 공시송달 등)

(광천읍)

- 2017. 9. : 공모사업 신규 선정
- 2017. 11. : 충남개발공사 일괄 위(수)탁 협약
- 2018. 9. : 기본계획 수립 용역 착수
- 2019. 11. : 사업인정 및 고시(중앙토지수용위원회)
- 2019. 12. : 기본계획 승인 고시
- 2020. 4. : 지역역량강화 및 시행계획수립용역 착수
- 2020. 5. : 문화교류원 등 4개소 세부설계용역 착수
- 2020. 5. ~ 10. : 설계 및 시행계획 수립을 위한 자문회의 4차
- 2020. 10. : 공유재산심의 의결
- 2020. 11. : 공유재산 관리계획 동의완료
- 2021. 1. : 사업방식 변경에 따른 인수인계[위탁(총개공) → 군 직접 수행]
- 2021. 1. ~ 4. : 추진위원 및 PM단 자문회의(2회)
- 2021. 3. : 편입부지 감정평가 및 보상협의 요청(1차)
- 2021. 5. : 보상협의 요청(2차)

## □ 향후 추진계획

(홍성읍)

- 2021. 7. : 지방토지수용위원회 토지수용 재결 신청
- 2021. 11. : 사업 완료
- 2021. 12. : 시설물 인수인계 및 운영

(광천읍)

- 2021. 7. : 실시설계용역 주민설명회 개최
- 2021. 8. : 시행계획 수립 협의(충남)
- 2021. 8. ~ 9. : 사업추진에 따른 행정절차 이행
- 2021. 10. : 보상협의 완료
- 2021. 11. ~ 2023. 6. : 사업 추진

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)

