

공약사항 관리카드

관리분야	도시환경	관리번호	3-4
-------------	-------------	-------------	------------

공 약 명	내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		53,166백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2016~2022			팀 장 이순광(☎1833) 담당자 이창재(☎1358)	
		○									
주관부서	경제과				관련부처	충청남도					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성역 ~ 내포 도시첨단산업단지 간 도로개설을 통한 입지여건 개선 및 산업단지 활성화
- 위 치 : 홍성군 홍성읍 대교리 ~ 홍북읍 대동리 일원
- 사 업 비 : 53,166백만원 (국40,897 도6,134.5 군6,134.5)
- 사업기간 : 2016년~ 2022년
- 사업내용 : 진입도로 개설 L=3.90km, B=20m (4차로, 교량 2개소, 교차로 6개소)

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	토지보상 공사착수	토지보상 공사시행	공사시행	준 공	개 통	

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별 / 연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
진입도로 개설	53,166	21,686	6,800	7,846	4,992	11,842	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	53,166	21,686	6,800	7,846	4,992	11,842		
국 비	40,897	18,286	4,400	6,546	2,992	8,673		
도 비	6,134.5	1,700	1,200	450	1,000	1,784.5		
군 비	6,134.5	1,700	1,200	850	1,000	1,384.5		
기 타								

□ 그동안 추진실적

- 2016. 4. ~ 2017. 11. : 기본 및 실시설계용역 수행
- 2016. 12. : 보상업무 위·수탁협약 체결(충청남도↔충남개발공사)
- 2017. 8. : 내포 도시첨단 개발계획 변경 및 지구 외 사업 실시계획 승인
- 2018. 3. : 공사 착수
- 2018. 10. : 중앙토지수용위원회 수용재결 신청
- 2021. 6. : 공사중 (현 공정율: 78%)

□ 향후 추진계획

- 2021. 12. : 공사 준공
- 2022. 2. : 도로 개통

□ 증빙자료

