

## 공약사항 관리카드

<b>관리분야</b>	<b>지역개발</b>	<b>관리번호</b>	<b>3-6</b>
-------------	-------------	-------------	------------

<b>공 약 명</b>	<b>남당항 진입도로 개설</b>										
<b>사업구분</b>	<b>성격별</b>		<b>기간별(임기내)</b>			<b>사업비별</b>		<b>재원별</b>			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○			<b>239억원</b>
<b>사업주체</b>	<b>국가</b>	<b>도</b>	<b>자체</b>	<b>민간</b>	<b>사업기간</b>		<b>2016~2020</b>			팀 장 정희채(☎1842) 담당자 김정훈(☎1488)	
	○										
<b>주관부서</b>	<b>건설교통과</b>				<b>관련부처</b>	<b>국토교통부</b>					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 교통수요 여건 변화로 급증하는 전국 최고 먹거리 축제장의  
관광객 편의 도모
- 사업대상 : 서부면 남당리(국도40호)
- 사업내용 : L=2.36km(4차로 확포장)

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
	사업추진	사업추진	사업완료	-	-	-

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	23,900	12,800	4,100	4,800	2,200	-	-	-
보상비	13,400	7,900	1,200	4,300	-	-	-	-
공사비	9,100	4,100	2,900	100	2,000	-	-	-
기타	1,400	800	-	400	200	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	23,900	12,800	4,100	4,800	2,200	0	0	-
국 비	23,900	12,800	4,100	4,800	2,200	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2006. 12. : 사업의 타당성조사 용역완료(B/C 1.33, 홍성군)
- 2016. 7. : 사업 착공
- 2020. 12. : 사업 완료

□ 증빙자료 첨부

