

## 공약사항 관리카드

<b>관리분야</b>	<b>지역개발</b>	<b>관리번호</b>	<b>3-8</b>
-------------	-------------	-------------	------------

<b>공 약 명</b>	<b>이호~양곡 도로(국지도 96호) 개설</b>										
<b>사업구분</b>	<b>성격별</b>		<b>기간별(임기내)</b>			<b>사업비별</b>		<b>재원별</b>			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○			<b>24,226백만원</b>
<b>사업주체</b>	<b>국가</b>	<b>도</b>	<b>자체</b>	<b>민간</b>	<b>사업기간</b>		<b>2018~2023</b>			팀 장 정희채(☎1842) 담당자 김정훈(☎1488)	
		○									
<b>주관부서</b>	<b>건설교통과</b>				<b>관련부처</b>	<b>국토교통부</b>					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 국지도 96호선(이호~양곡)과 국도40호(남당항 진입도로)를 연계한 도로망 구축
- 사업대상 : 서부면 이호리~판교리(국지도96호)
- 사업내용 : L=4.84km(2차로)

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
	용지보상	용지보상	용지보상 및 사업추진	사업추진	사업완료 (조기완료추진)	-

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	24,226	5,353	9,000	3,957	1,950	2,834	1,132	0
보상비	5,773	700	1,000	3,300	773	-	-	-
공사비	15,962	2,923	7,955	607	977	2,691	809	-
기타	2,491	1,730	45	50	200	143	323	-

○ 재원별

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	24,226	5,353	9,000	3,957	1,950	2,834	1,132	-
국 비	13,370	3,710	5,600	460	824	1,977	799	-
도 비	10,856	1,643	3,400	3,497	1,126	857	333	-
군 비								
기 타								

□ 그동안 추진실적

- 2012. 2. : 제3차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영
- 2014. 6. ~ 2018. 2. : 기본 및 실시설계
- 2018. 6. : 도로구역 결정(변경) 주민설명회 개최
- 2018. 9. : 사업 착공('18. 9. 17.)
- 2018. 11. : 보상계획 공고(충남개발공사 위탁시행)
- 2019. 6. : 보상협의회 개최(2차)
- 2021. 5. : 토공 공사중(현 공정률 49%)  
현 보상협의 100%완료

□ 향후 추진계획

- 2022. 12. : 사업 완료(조기완료 목표로 사업 추진 계획)

□ 증빙자료 첨부

