

공약사항 관리카드

관리분야	지역개발	관리번호	3-9
------	------	------	-----

공 약 명	국지도96호(광천IC~목현) 4차선 확·포장공사 착수										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○			19,900백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2019~2025			팀 장 정희채(☎1842) 담당자 김정훈(☎1488)		
		○									
주관부서	건설교통과			관련부처	국토교통부						

□ 사업 개요

- 사업목표 : 서해안 관광권 및 낙후지역 발전과 지역 간 접근성 향상 도모
- 사업대상 : 은하면 장척리~목현리(국지도96호)
- 사업내용 : L=3.5km(2→4차로 확장)

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
	-	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	실시설계완료 및 보상협의	보상협의 및 사업추진	사업추진

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	19,900	0	-	556	395	406	2,643	15,900
보상비	1,900	-	-	-	-	100	500	1,300
공사비	16,400	-	-	-	-	129	1,800	14,471
기타	1,600	-	-	556	395	177	343	129

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	19,900	0	0	556	395	406	2,643	15,900
국 비	12,600	-	-	556	395	220	1,500	9,929
도 비	7,300	-	-	-	-	186	1,143	5,971
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2016. 8. : 제4차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영
- 2019. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수('19. 4. 25. 경호+동부)
- 2019. 7. : 기본 및 실시설계 노선계획 협의
- 2019. 11. : 노선계획(안) 주민설명회 개최('19. 11. 19.)
- 2021. 5. : 총사업비 협의 지연에 따른 실시설계용역 중지(국토부)

□ 향후 추진계획

- 2021. 10. : 총사업비 협의 완료 및 실시설계용역 중지 해제
- 2021. 12. : 실시설계용역 완료 및 도로구역결정
- 2022년 상반기 : 보상협의 및 사업 착공
- 2025.12. : 사업 완료

□ 증빙자료 첨부

