

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-1
-------------	-----------------	-------------	------------

공 약 명	남당항, 죽도, 해안권 관광벨트화 사업										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2019~2022			팀 장 이창현(☎1808) 담당자 전용호(☎1300) 담당자 김기동(☎1254)	
			○								
주관부서	문화관광과				관련부처	문화체육관광국					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 남당항과 죽도, 속동전망대를 연계한 해안권 관광산업 추진
- 사업대상 : 서부면 해안권 일원
- 사업내용 : 속동전망대 스카이다워, 속동해안공원, 남당관광지구 해제

□ 연차별 추진계획

비 고		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진 계획	타워	타당성조사	기본 및 실시설계 용역 발주	기본계획 변경완료 (사유 : 수산자원 보호구역내 행위 제한)	기본 및 실시설계 완료 및 공사발주	공사 준공	
	해안 공원	-	기본 및 실시설계 용역 발주	기본 및 실시설계 용역 완료 및 공사 발주	공사 준공	-	-
	관광 지구 해제	관광지 해제 및 군관리계획변경 용역	군관리계획 결정(변경) 재해영향평가 용역	남당관광지 지정 및 조성계획 승인 취소 신청	지정 취소지역 성장관리방안 수립	-	-

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소계	8,540	-	118	3,422	2,572	628	1,800	-
속동전망대 스카이다워 설치	6,800	-	-	1,800	2,572	628	1,800	-
속동해안공원 조성	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-
남당관광지구 변경용역	140	-	118	22	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	8,540	-	118	3,422	2,572	628	1,800	-
국 비	1,700	-	-	1,700	-	-	-	-
도 비	1,600	-	-	-	1,286	314	-	-
군 비	5,100	-	-	1,700	1,286	314	1,800	-
기 타	140	-	118	22	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적(속동 복합레저시설 조성사업)

- 2018. 3. ~ 5. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료
- 2018. 8. : 지방재정 투자심사 완료
- 2019. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수[㈜유신]
- 2019. 10. : 사업계획 변경 검토보고
[높이 하향(75m → 50m), 짚 트랙 제외]
- 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 일시중지
- 2020. 11. : 사업계획변경(안) 도(道) 승인
- 2021. 3. : 전망타워 특정공법 및 디자인 심의(선정 : LS알스코)
- 2021. 4. ~ 현재 : 기본 및 실시설계용역 일시중지 해제 및 추진중

□ 향후 추진계획(속동 복합레저시설 조성사업)

- 2021. 7. ~ 8. : 기본 및 실시설계 완료 및 각종 인허가 추진
- 2021. 9. : 공사착공
- 2022. 12. : 공사준공

□ 그동안 추진실적(속동 해안공원 조성사업)

- 2019. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 8. : 군 계획시설(공원) 결정(변경) 신청
- 2019. 9. : 기본 및 실시설계용역 중지
- 2020. 6. : 군 관리계획(공원) 결정 고시
- 2020. 12. : 기본 및 실시설계용역 일시중지 해제 및 완료
- 2020. 12. : 공사 착공
- 2021. 1. : 동절기 공사 일시중지
- 2021. 2. : 동절기 공사 일시중지 해제 및 (재)착공

□ **향후 추진계획(속동 해안공원 조성사업)**

- 2021. 7. : 공사 준공

□ **그동안 추진실적(남당 관광지 해제)**

- 2018. 11. : 남당지구 관광지 해제 용역 착수
- 2019. 9. ~ 10. : 용도지역 환원 관련 전략환경영향평가 초안 협의
- 2020. 3. ~ 4. : 관광지 지정 취소에 따른 용도지역 환원 여부 질의회신 (국토교통부, 문화체육관광부)
- 2020. 10. : 용도지역변경(환원) 없이 관광지 해제 및 성장관리 방안 수립으로 취소계획 변경하여 남당관광지 지정 및 관광지 조성계획 승인 취소 요청 (홍성군→충청남도)
- 2020. 10. ~ 12. : 충청남도 조치요청에 따라 남당관광지 취소신청 관련 도청 관계부서 협의 및 의견 제출
- 2021. 1. ~ 현재 : 금강유역환경청·도·군 협의 및 환경부 질의회신

□ **향후 추진계획(남당 관광지 해제)**

- 2021. ~ : 도 관광지 취소 승인과 동시에 해제지역 성장관리방안 수립

□ **속동 해안공원 조성사업 조감도**



□ 속동 복합레저시설 조성사업 조감도



MASTER PLAN

