

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-10
-------------	-----------------	-------------	-------------

공 약 명	국민 청소년 체육센터 건립										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○	○	13,000백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018~2022			팀 장 이승욱(☎1868) 담당자 김민지(☎1991)	
			○								
주관부서	교육체육과				관련부처	문화체육관광국					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 군민의 체육활동 및 청소년이 즐길수 있는 놀이 문화 공간 제공
- 사업대상 : 국민 청소년 체육센터 건립
- 사업내용
 - 지하 1층 : 볼링장, 전기실 및 기계실 등
 - 지상 1층 : 헬스장, 다목적실, 청소년 문화공간 (댄스, 노래실 등)
 - 지상 2층 : 다목적체육관, 휴게실 등

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	타당성 용역 위·수탁협약 체결	건축설계 공모 실시설계 착수	건축공사 착수	건축공사 진행	건축공사 완료	

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별 / 연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	13,000		600	1,500	1,500	2,000	7,400	
건축설계 용역	600		600					
건축공사	12,400			1,500	1,500	2,000	7,400	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	13,000		600	1,500	1,500	2,000	7,400	
국 비								
도 비								
군 비	9,800		400	-	-	2,000	7,400	
기 타	3,200		200	1,500	1,500	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 2018. 5. : 문화체육관광부 공모사업 선정
- 2018. 9. ~ 12. : 타당성 용역 실시
- 2019. 1. : 맞춤형 서비스 약정 체결(조달청)
- 2019. 3. : 지방재정투자심사 완료
- 2019. 6. : 건축설계 공모
- 2019. 10. : 건축설계 용역 착수
- 2020. 10. : 건축설계 용역 완료
- 2020. 10. : 건설사업관리용역 및 건축공사 발주
- 2020. 12. : 공사계약(건축,전기,통신,소방)
- 2021. 1. : 공사착공

□ 향후 추진계획

- 2022. 6. : 건축공사 준공

□ 증빙자료 첨부 (조감도)

