

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-14
-------------	-----------------	-------------	-------------

공 약 명	레저스포츠 단지조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2019~2022			팀 장 이창현(☎1808) 담당자 전용호(☎1300)	
			○								
주관부서	문화관광과				관련부처	문화체육관광국					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 속동전망대 스카이다워에 스카이워크 설치로 관광객 유입
- 사업대상 : 서부면 속동전망대 일원
- 사업내용 :
 - 스카이다워 건립(H=50m)
 - 스카이워크 설치

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진 계획	타당성조사 완료	기본 및 실시설계용역 발주	기본계획 변경완료 (사유 : 수산자원 보호구역내 행위 제한)	기본 및 실시설계 완료 및 공사발주	공사 준공	

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업 \ 연도별	계	기투자	임기 중 투자계획				향후
			2019년	2020년	2021년	2022년	
속동전망대 스카이다워 설치	6,800	-	1,800	2,572	628	1,800	-

○ 자원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획				향후
			2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	6,800	-	1,800	2,572	628	1,800	-
국 비	900	-	900	-	-	-	-
도 비	1,600	-	-	1,286	314	-	-
군 비	4,300	-	900	1,286	314	1,800	-

□ 그동안 추진실적

- 2018. 3. ~ 5. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료
- 2018. 8. : 지방재정 투자심사 완료
- 2019. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수[(주)유신]
- 2019. 10. : 사업계획 변경 검토보고
[높이 하향(75m → 50m), 짚 트랙 제외]
- 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 일시중지
- 2020. 11. : 사업계획변경(안) 도(道) 승인
- 2021. 3. : 전망타워 특정공법 및 디자인 심의(선정 : LS알스코)
- 2021. 4. ~ 현재 : 기본 및 실시설계용역 일시중지 해제 및 추진중

□ 향후 추진계획

- 2021. 7. ~ 8. : 기본 및 실시설계 완료 및 각종 인허가 추진
- 2021. 9. : 공사착공
- 2022. 12. : 공사준공

□ 속동 복합레저시설 조성사업 조감도



MASTER PLAN

