

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-17
-------------	-----------------	-------------	-------------

공 약 명	내포신도시 공동운동장 조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2021~2024			팀 장 이승욱(☎1868) 담당자 김민지(☎1991)	
			○								
주관부서	교육체육과				관련부처	문화체육관광국					

□ 사업 개요

○ 사업목표

- 내포신도시 내 4개 학교(초등2, 중등1, 고등1) 운동장이 협소하여 교내 체육행사와 동문 체육대회 등 행사 개최 시 어려움
- 내포신도시 지역 주민의 체육행사 등 각종 행사를 진행할 수 있는 공간 필요

○ 사업대상 : 내포신도시 다목적운동장 조성

○ 사업내용 :

- 축구장 조성 1식(90m*60m), 순환형 트랙 1식(300m, 5레인)
- 관리실 및 화장실, 관람석, 주차장 1식



□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획			공사착공	공사완료		

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	550				275	275		
용역비	-							
공사비	550				275	275		

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	550				275	275		
국 비								
도 비								
군 비	550				275	275		
기 타								

□ 그동안 추진실적

- 2019. 8. : 내포 운동장 조성 관련 회의
- 2019. 9. : 내포 운동장 조성 관련 2차 회의
- 2019. 11. : 실시설계 변경(LH)
- 2020. 1. : 건축공사비 분담 협약체결(홍성군-LH)
- 2020. 5. : 군비 부담액 50%선지급(275백만원)
- 2020. 9. : 공사착공
- 2020. 10. : 공원조성 계획 변경 승인(근린공원12호→체육공원3호)
공사중(공정률 90%)

□ 향후 추진계획

- 2021. 6. : 공사준공
- 2021. 7. : 시설물 인계·인수(LH→홍성군)

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)

