

공약사항 관리카드

관리분야	지역개발	관리번호	4-19
-------------	-------------	-------------	-------------

공 약 명	홍양저수지 관광명소화 추진										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		2,270백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2017~2019			팀 장 이승민(☎1486) 담당자 이창철(☎1519)	
			○								
주관부서	건설교통				관련부처	충청남도					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 각종 마을사업 및 융복합(협업) 사업 간의 재구조화를 통해 상호 유기적으로 보완·지원하여 각 사업의 효과 증대
- 사업대상 : 홍성군 금마면, 홍성읍, 홍동면 일원(홍양저수지)
- 사업내용
 - 기반시설정비 : 주차장, 진입로, 배수시설, 조명시설
 - 경관시설정비 : 마을쉼터, 전망시설, 휴게시설, 진입데크시설, 탐방데크시설, 안내시설
 - 주민역량강화 : 주민교육, 시설운영관리 컨설팅

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	공사착공	공사완료				

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	2,270	550	350	1,370				
기본및시행계 획수립	-	50	-	-				
공사비	-	500	350	1,370				

○ 재원별

(단위:백만원)


연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	2,270	550	350	1,370				
국 비	-	-	-	-				
도 비	600	165	105	330				
군 비	1,670	385	245	1,040				
기 타	-	-	-	-				

□ 그동안 추진실적

- 2016. 10. : 충남도 농어촌마을재구조화사업 선정
- 2017. 12. : 기본 및 시행계획수립완료
- 2018. 1. : 사업착공
- 2019. 12. : 사업완료


□ 향후 추진계획

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)



도민의 하나 된 힘으로 2016년 전국체전-전국장애인체전 성공개최

충청남도



수신 수신자 참조
(경유)
제목 농어촌마을 재구조화사업 마을선정 결과 알림

1. 농촌마을지원과-9876(2016.9.23.) 농촌마을지원과-10354(2016.10.06.)와 관련됩니다.

2. 우리 도에서 '3농 혁신' 역점과제로 추진중인 「농어촌마을 재구조화 사업」 관련 마을 선정 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며, 선정된 마을에 대하여는 향후 연계사업 발굴 등 원활한 사업추진이 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 평 가 일 : 2016.10.21.(金) ~ 10.25.(火)

나. 평 가 자 : 농어촌마을 재구조화 사업추진 자문단

다. 대 상 : 4개 시·군(천안시, 논산시, 예성군, 홍성군)

라. 선정결과 : 3개 마을(논산 동산마을, 홍성 와야마을, 예성 노화마을). 끝.

