



## □ 그동안 추진실적

- 토지매입 : 문화재구역 308필지 109,541㎡ 중 사유지 111필지 19,326㎡
  - 2013 ~ 2017년 매입 : 68필지 12,846㎡
  - 2018년 매입 : 23필지 3,857㎡ (합병말소 : 3필지 373㎡)
  - 2019년 매입 : 5필지 1,019㎡
  - 2020년 매입 : 1필지 172㎡
- 보수공사 : 안회당 보수(2013), 성곽 정비(2014~2015, 약250m)
- 발굴조사
  - 2015 ~ 2018. 수구유적, 북문지 및 북문지↔조양문 구간
- 복원(재현) 및 신축
  - 2011 ~ 2012. 홍주성역사관, 옥사 재현 및 홍주정 신축
  - 2013                   홍화문(남문) 복원
  - 2016 ~ 2018. 홍주읍성 경관 조명 개선
- 홍주읍성 관리 및 활용
  - 2015 ~ 현재 홍주읍성 조양문 및 성곽 정밀 모니터링
  - 2014 ~ 현재 문화재청 생생문화재 사업 진행
- 홍주읍성 수구정비 및 북문복원
  - 2019. 12. 수구정비 완료
  - 2020. 3. 북문복원 완료
- 홍주읍성 북문 동측성벽 정비공사 실시설계
  - 2021. 4. 문화재청 설계승인 완료

## □ 문제점 및 대책

- 협의에 따른 토지매입에 따라 소유자 계약 지연
- 기 매입 구간에 대한 정비 및 복원 시 문화재청 승인 및 예산 반영

## □ 향후 추진계획

- 2021년 : 서문지 발굴조사, 토지매입 지속 추진
- 2022년 이후 : 북문지↔조양문 구간 성벽 정비 추진  
홍주읍성 현존 성곽 및 조양문 관리 체계 지속추진