

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-20
-------------	-----------------	-------------	-------------

공 약 명	오서산 힐링숲 레포츠단지 조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○			○		○		○	○		13,560백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018~2022			팀 장 장태영(☎1764) 담당자 황진호(☎1419)	
			○								
주관부서	산림복지과				관련부처	산림청, 충남도					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 산림레포츠단지 조성
- 사업대상 : 홍성군 광천읍 담산리 산65-5일원
- 사업내용
 - 산림 안에서 이루어지는 모험형·체험형 활동을 할 수 있는 산림레포츠 시설 조성(모험 및 체험시설, 산악스포츠시설, 산림교육시설, 이용자 편의 시설, 휴게시설 등)
 - 산림레포츠단지 조성과 함께 산림을 이용한 숲 치유시설 설치

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수	· 지방재정투자 심사 · 공유재산관리 계획 수립	· 설계용역 · 영향평가 및 인허가 추진	· 1차년도 사업추진 (기반조성)	· 2차년도 사업추진 (시설설치)	· 사업완료 및 시설 운영

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
합 계	13,560		60		600	4,900	5,500	
기본구상·타당성조사	60		60					
토지매입	2,500					2,500		
설계용역	600				600			
1차년도사업	4,900					4,900		
2차년도사업	5,500						5,500	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	13,560		60		600	7,400	5,500	
국 비								
도 비	5,590				390	2,450	2,750	
군 비	7,970		60		210	4,950	2,750	
기 타								

□ 그동안 추진실적

- 2018. 11. 6. ~ 2019. 5. 3. : 기본구상 및 타당성조사용역 추진
- 2018. 12.17. ~ 2019. 7. 2. : 군보고 3회, 의회보고 3회, 주민설명회 2회
- 2019. 10. 2. : 지방재정투자심사(조건부승인)
- 2019. 10. 21. : 홍성군공유재산심의회 토지매입권 심의(원안가결)
- 2020. 6. 8. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 9. 17. : 기본 및 실시설계용역 중지(토지매수 지연)
- 2020. 12. 30. ~ 2021. 5. 10.: 토지매수 협의 요청 3회

□ 문제점 및 대책

- 사업예정지 토지주와 매수 협의가 지연되고 있음
 - 현재 건강 악화로 만나지 못하고 있으나, 조속히 만나 협의(토지 재감정평가 등)

□ 향후 추진계획

- 2021. 7. ~ 8. : 토지 재감정평가 및 토지매입 추진
- 2020. 9. ~ 11. : 기본 및 실시설계, 각종 영향평가 및 인허가
- 2021. 12. : 산림레포츠시설 조성계획 승인 및 고시(충남도)
- 2021. 12. ~ 2022. 12. : 사업추진

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)