

□ 그동안 추진실적

- 2019. 3. : 문화유산관광자원개발사업(균특회계) 국고보조금 교부
(결성읍성 정비, 한용운 생가지 역사공원 조성)
- 2019. 4. : 결성읍성 전망대 조성공사 완료
- 2019. 6. : 결성읍성 숲문화공원 조성공사 완료
- 2019. 9. : 결성읍성 동문복원 및 성곽정비 실시설계용역 착수
- 2020. 1. : 한용운생가지 군관리계획(변경) 결정용역 완료
- 2020. 3. : 한용운생가지 역사공원 조성계획(변경) 및 실시설계용역 착수
- 2020. 8. : 한용운생가지 역사공원 조형물 제작·설치 계약
- 2021. 2. : 한용운생가지 역사공원 공원조성계획(변경) 및 실시계획인가 신청
- 2021. 5. : 결성읍성 기록화 및 종합정비계획(변경) 수립
- 2021. 5. : 한용운생가지 도지정문화재 현상변경허가 완료

□ 향후 추진계획

- 2021. 6. : 결성읍성 동문지 옹성 추가발굴조사 착수
- 2021. 8. : 한용운생가지 역사공원 조성사업 착공
- 2022. 12 : 결성읍성 동문복원 및 문화탐방길 조성, 한용운생가지 역사공원 조성

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)



