

## 공약사항 관리카드

관리분야	생활환경	관리번호	5-12
------	------	------	------

공 약 명	홍성읍 행정복지센터 · 군 보건소 주차장 확장										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		5,800백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2022			팀 장 이봉재(☎1836) 담당자 김기광(☎1898)		
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처						

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성읍 행정복지센터 및 군 보건소 주변 주차장을 조성하여  
민원인 주차난 해소 및 인근 상권 활성화
- 대 상 : 홍성읍 오관리 479-2번지 일원(4,912㎡)
- 사 업 비 : 5,800백만원
- 기 간 : 2021. ~ 2022.
- 사업내용
  - 주차면 170대
  - 전기자동차 충전시설 2대

### □ 연차별 추진계획

비 고	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	· 주차장 조성을 위한 국비확보 지속추진	· 2월 ~ 5월 : 실시설 계용역 추진 · 6월 ~ 12월: 감정평가 완료 및 보상 협의	· 1월 ~ 6월 : 보상협의 진행 · 7월 ~ 8월 : 공사완료	

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획				향후
				2020년	2021년	2022년	2023년	
토지매입		5,070	-	-	1,570	3,500	-	
실시설계용역		30	-	-	30	-	-	
주차장 조성공사		700	-	-	-	700	-	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획				향후
			2020년	2021년	2022년	2023년	
소 계	58	-	-	16	42	-	
국 비	29	-	-	8	21	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
군 비	29	-	-	8	21	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 2018. 1. : 주차장 조성 대상지 소유주인 산림조합과 인근 주민과 협의완료
- 2020. 11. : 지방재정투자심사 (재)심사 완료
  - ※ 2018년 11월 지방재정투자심사 완료 후 사업비 증액(30% 이상)에 따른 재심사
- 2021. 2. 23. ~ 5. 23. : 실시설계용역 추진 및 완료
- 2021. 5. : 토지 보상계획 열람 공고 완료
- 2021. 5. : 감정평가업자 선정 및 감정 평가 의뢰

□ 문제점 및 대책

- 협의 취득에 의한 보상 계획으로 토지소유주 및 이해관계인과 적기 보상 협의를 통한 사업 추진 필요

□ 향후 추진계획

- 2021. 6. ~ 2022. 6. : 토지 및 지장물 보상, 보상 완료 필지 건축물 철거
- 2022. 7. ~ 8. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

