

## 공약사항 관리카드

관리분야	복지교육	관리번호	6-11
------	------	------	------

공 약 명	도시공원 내 어린이 물놀이장 조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		521백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2019			팀 장 김두철(☎1763) 담당자 마동요(☎1269)		
			○								
주관부서	산림녹지과				관련부처						

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 어린이 물놀이시설 조성
- 사업대상 : 흥성읍 남장리 528번지(남장골어린이공원)
- 사업내용 : 어린이 물놀이시설 1식
  - 도시공원 내 물공급을 위한 설비공사 및 수경시설 설치
  - 유아용(계류형) 수경시설 조성 및 기 설치된 어린이놀이시설 정비
- 사업의 필요성
  - 지속되는 폭염 해소를 위한 어린이 물놀이시설 설치요구 증가
  - 여름철 즐길거리 확충을 통한 다양한 공원서비스 제공 필요

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획		설계용역 착수 시설공사 착수 조성사업 완료				

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
합 계		535			535				
설계용역		18			18				
조성사업		517			517				

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	535			535				
국 비								
도 비	150			150				
군 비	385			385				
기 타								

□ 그동안 추진실적

- 2018.10. 8. : 어린이 물놀이시설 방침결정
- 2019. 1.~ 4. : 어린이 물놀이시설 조성사업 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2019. 4. : 郡 자연놀이터 자문단 의견 수렴
- 2019. 5. : 행정절차추진(郡, 道 일상감사 및 계약심사)
- 2019. 6.~ 9. : 어린이 물놀이시설 조성사업 추진 및 완료
- 2019. 9.~11. : 남장골어린이공원 임시주차장 조성사업 완료
  - ↳ 先 한전 지중개폐기 이설
- 2019. 10.~12. : 남장골어린이공원 재정비(수목) 공사 완료
  - ↳ 수목 재정비 및 공원 시설물 설치(안전 웬스, 세족대 등)

