

공약사항 관리카드

관리분야	복지교육	관리번호	6-26
------	------	------	------

공 약 명	건강생활 지원센터 신축										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		4,905백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2019~2022			팀 장 김미경(☎9000) 담당자 백운영(☎9005)		
			○								
주관부서	보건소 (보건행정과)				관련부처	보건복지부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 급변하는 내포신도시 환경변화에 대응하여 건강증진서비스를 제공하는 건강생활지원센터 신축, 건강증진 서비스를 제공하고자 함
- 사업대상 : 건강생활지원센터
- 사업내용 : 내포신도시 건강생활지원센터 신축

구 분	당 초	변 경	비 고
위 치	홍성군 홍북읍 신경리 1365	홍성군 홍북읍 신경리 1197	
면 적	900.1㎡	1,917.4㎡	
연면적	1,150㎡	3,060.98㎡	
사업비	2,341백만원	4,905백만원	

□ 연차별 추진계획

비 고	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	· 토지보상 (건설교통과) · 타당성 검토 용역 · 지방재정 투자심사	· 일상감사 · 실시설계 · 건축물 예비인증 및 경관 심의	· 공사 계약심사 · 공사 착공	· 공사 완료	

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획				향후
				2019년	2020년	2021년	2022년	
설계용역		82	-		82			
건축공사 등		4,823	-		2,160	2,663		

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획				향후
			2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	4,905	-		2,242	2,663		
국 비	1,157	-		1,157			
도 비	192	-		192			
군 비	3,556	-		893	2,663		

□ 그동안 추진실적

- 2019. 9. : SOC복합화 사업으로 건강생활지원센터 신축 선정
- 2019. 11. : 타당성 검토 용역 및 충청남도 지방재정 투자심사 완료
- 2020. 4. : 추진계획 수립 및 설계 용역 일상감사 완료
- 2020. 5. : 설계 용역 계약 의뢰
- 2020. 6. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 6. ~ 9. : 보건복지부 심의(총간 조정) 진행에 따른 과업 일시중지
- 2020. 9. : 실시설계 용역 일시중지 해제 및 과업 재착수
- 2021. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2021. 4. : 경관심의 완료
- 2021. 5. : 건강생활지원센터 신축 공사(건축,소방,전기) 계약심사 완료

□ 향후 추진계획

- 2021. 7. : 건강생활지원센터 신축 공사 계약 진행
- 2021. 8. : 공사 착공
- 2022. 8. : 준공 및 사업완료

□ 증빙자료 첨부 [위치 사진]

