

1-20

쌘지 주차장 확충

관리분야	지역경제					추진상황	이행 후 계속추진 (보상완료 후 공사 착공)				
	성격별		기간별(임기내)				사업비별		재원별		
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	16,686백만원
			○	○			○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 이충태(☎1836)		
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처	국토교통부 충청남도					

□ 사업 개요

- 사업대상 : 연도별 조성(2026년까지 16개소 예정, 2022년 2개소 완료)
- 사업비 : 16,686백만원(국 2,900, 도 240, 군 13,546)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용 : 주차시설이 부족한 도심에 쌘지주차장을 조성함으로써 주민편의 증진 및 교통안전제고

□ 그동안 추진실적

- 2022년 공영주차장 3개소 완료
  - 내포신도시 주차타워, 오관1리 쌘지공영주차장, 월산 스마트 쌘지 주차장 완료
- 2023년 공영주차장 2개소 완료
  - 흥성읍 행정복지센터 및 군 보건소 주변 공영주차장, 고암리 1073번지 공영주차장
- 2024년 공영주차장 4개소 조성 중
  - 오관8리 공영주차장, 광천읍 신진1리 공영주차장, 고암리 어린이공원 공영주차장, 옥암리 공영주차장

□ 향후 추진계획

- 주차수급 실태조사를 근거로 주차수요 및 부지확보 등 다양한 측면을 고려하여 지속 추진
- 내포신도시 주차장 부지 매입 후 쌘지주차장 조성

□ 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	3개소	2개소	4개소	6개소	1개소	-

□ 연차별 투자계획

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	16,686	-	7,600	3,223	2,786	926	2,151	
국비	2,900	-	2,900	-	-	-	-	
도비	240	-	240	-	-	-	-	
군비	13,546	-	4,460	3,223	2,786	926	2,151	

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소계	11,786	4,814	4,666	2,814	2,700	2,000	4,420	-	-	-	-	-
국비	2,900	1,242	2,900	1,242	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,590	1,024	240	174	850	850	2,500	-	-	-	-	-
군비	5,296	2,548	1,526	1,398	1,850	1,150	1,920	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	쌈지 주차장 조성	개소	16	2	3	4	6	1	-
실적				3	2	4			
달성				달성	달성 (전년도 초과달성)	추진중			

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
0	0	2	0	0

□ **증빙자료 첨부**

홍성읍 행정복지센터 및 군 보건소 주변 공영주차장



고암리 1073번지 공영주차장

