

관리분야	문화관광					추진상황	정상추진(사전절차 진행)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
			○	○			○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2026			팀 장 김용덕(☎1813) 담당자 이유정(☎1253)		
			○								
주관부서	문화관광과				관련부처	국토교통부 문화체육관광부					

## □ 사업 개요

- 사업목표 : 지역과 학교의 연대를 통해 주민 및 학생들이 모두 이용할 수 있는 지역 커뮤니티 거점 공간 조성
- 사업대상 : 홍성군 광천읍 신진리 367-6(K-POP고등학교 내)
- 사업내용 : 주거지주차장 및 생활문화센터 조성(연면적 1,700㎡)
  - 지하1층~지상1층 주거지주차장, 학습공간, 마주침공간
  - 지상2층 다목적강당

## □ 그동안 추진실적

- 2022. : 기본계획 수립완료 및 실시설계용역 착수
- 2023. : 실시설계용역 완료

## □ 향후 추진계획

- 2024. : 건설사업관리용역 및 건립공사 착공
- 2024. : 준공
- 2025. : 문화센터 운영 및 관리
- 2026. : 문화센터 운영 및 관리
- 임기 후 : 문화센터 운영 및 관리

## □ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	기본계획 수립 완료 및 실시설계 용역 착수	실시설계용역 완료	건설사업관리 용역 실시 및 착공·준공	문화시설 운영 및 관리	문화시설 운영 및 관리	문화시설 운영 및 관리

# □ 연차별 투자계획

## ○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
광천문화복합센터 건립	5,500	500	2,500	2,500	-	-	-	-

## ○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	5,500	450	2,525	2,525	-	-	-	-
국 비	1,625	250	1,375	-	-	-	-	-
도 비	1,375	-	-	1,375	-	-	-	-
군 비	2,500	200	1,150	1,150	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

# □ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	5,500	202	3,000	116	2,500	409	-	-	-	-	-	-
국 비	1,625	110	1,300	58	1,100	237	-	-	-	-	-	-
도 비	1,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,500	92	1,700	58	1,400	172	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# □ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	광천문화복 합센터 건립	공정 률	100	10	50	100	-	-	-
실적				10	30				
달성				달성	추진중				

## □ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	8	1	1	-

## □ 증빙자료 첨부



## □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-14	광천 문화복합센터 건립	사업기간 변경	당초: 2021~2024 변경: 2023~2026	23. 11.	공약이행평 가단 의결