

관리분야	문화관광					추진상황		정상추진(기본구상 용역추진중)			
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○	○	○		○	○	○	38,531백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2023 ~ 2030		팀 장 박주성(☎1844) 담당자 김환수(☎1743)		
주관부서	건설교통과				관련부처		농림부, 문체부, 충청남도				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 홍양저수지의 자연환경 조화와 관광 및 체험 등 유기적 연계로 군민 힐링공간을 조성하여 지역경제 활성화 및 관광명소 구축
- 사업대상 : 홍성군 홍성읍·홍동·금마면 홍양저수지 일원
- 사업내용 : 군민 힐링공간 조성 1식 / A=154,987㎡
 - 진입광장, 휴게시설, 산책로, 탐방데크 주차장 등
 - 운동시설, 잔디광장, 수생식물원, 생태체험, 야간수상경관조명 등
 - 카라반캠핑장, 글램핑장, 반려동물캠핑장, 놀이터, 트리하우스 등

□ 그동안 추진실적

- 2011. 10. : 농촌테마공원 신규지정 확정(7,030백만원)
- 2012. 10. : 농촌테마공원 기본계획 고시
- 2014. 2. : 시행계획 고시
- 2014. 3. ~ 2016. 12. : 홍양지구 농촌테마공원 조성사업 추진
- 2018. 3. ~ 2019. 12. : 농어촌재구조화사업 추진
- 2019. 12. : 홍양저수지 종합경관계획수립 용역 수립
- 2023. 2. : 홍양저수지 군민 힐링공간 조성 타당성 조사 및 기본 구상(안) 수립용역 착수
- 2023. 4. : 농어촌공사 소유토지(유지) 사용협의
- 2023. 11. : 홍양저수지 군민힐링공간 조성 기본구상용역 추진

□ 문제점 및 대책

- 홍양저수지 인근은 개발이 어려운 농림지역(농업보호구역)으로 대부분 지정되어 있어 개발을 위한 농업보호구역 해제가 어려운 실정으로 각종사업 추진에 많은 제한을 받고 있음.
 - 홍양저수지의 원활한 개발을 위해 저수지 일부분을 군관리계획을 통한 군계획시설(문화공원)로 결정하여 개발사업을 추진하고자 함.
- 홍양저수지 군민 힐링공간 조성은 다양한 복합사업으로 각 중앙부처의 공모사업 등을 활용하여 복합연계 추진되어야 할 사업으로 단일 부서 사업추진에는 어려움이 있음

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	230	60	-	-	80	60	150	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	230	60	-	-	80	60	150	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	홍양저수지 군민 힐링공간 조성	%	100	-	5	10	15	20	50
실적					5				
달성					달성				

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-17	홍양저수지 군민 힐링공간 조성	소요사업비 변경	78,552백만원→ 38,531백만원	23. 11.	공약이행평가 단 의결
		사업기간 변경	당초: 2023~2034 변경: 2023~2030		