

4-8

여성 복합커뮤니티센터 조성

관리분야	복지행정					추진상황	정상추진(사전절차 진행)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		1,500백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2024~2026			팀 장 박미성(☎1839) 담당자 장지원(☎1947)		
			○								
주관부서	가정행복과				관련부처	여성가족부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 여성교육·돌봄 등 여성들이 다양한 소통 및 활동을 할 수 있는 복합적인 공간 마련하여 성평등한 참여문화 조성
- 사업대상 : 관내주민
- 사업내용 : 여성 복합커뮤니티센터 조성
 - 1차 : 지역 내 대학교와 협약을 통해 유휴공간 활용방안 모색
 - 2차 : 유휴공간 확보 후 리모델링하여 여성 복합커뮤니티센터 조성

□ 그동안 추진실적

- 2023. 3. ~ 6. : 타시군 여성복합커뮤니티센터 운영 사례 조사
- 2023. 7. ~ 9. : 신축·원도심 부지 및 지역대학 유휴공간 등의 활용 효율성 검토
- 2023. 11. ~ 12. : 여성복합커뮤니티센터 조성 관련 여성단체협의회 의견 수렴

□ 향후 추진계획

- 2024. : 사업대상지 확정·활용계획 수립 및 리모델링 실시
 - 지역주민의 의견을 반영하여 공간 리모델링
- 2025. : 여성복합커뮤니티센터 개관 및 운영

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	타시군 사례 조사	타시군 벤치마킹 및 지역 내 대학교 활용 방안 협의	유휴공간 확보 후 활용 계획 수립 및 리모델링 실시	여성복합 커뮤니티센터 개관 및 운영	여성복합 커뮤니티센터 운영 활성화	여성복합 커뮤니티센터 운영 지속

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
여성 복합커뮤니티 센터 조성	1,500	-	-	-	1,000	500	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,500	-	-	-	1,000	500	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,500	-	-	-	1,000	500	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2025년 개관 이후 매년 430백만원 이상의 센터 운영비 집행 계획

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	-	-	-	-	-	-						
국 비	-	-	-	-	-	-						
도 비	-	-	-	-	-	-						
군 비	-	-	-	-	-	-						
기 타	-	-	-	-	-	-						

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	여성복합커 뮤니티센터 조성	개소	1			1			
실적					타시군 사례조사				
달성					달성				

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
4-8	여성 복합커뮤니티센터 조성	소요사업비 변경	1,000백만원→ 1,500백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결