

4-12

홍성군 농업인회관 조성

관리분야	복지행정				추진상황	정상추진(사전절차 진행)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○		○		○	○		4,644백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2024		팀 장 정용갑(☎9108)		
			○							
주관부서	농업기술센터				관련부처	충남농업기술원				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농업인 다기능 공유공간 및 신활력 공유플랫폼 조성
- 사업대상 : 직접집행
- 사업내용 : 농업인 다기능 공유공간 및 신활력 공유플랫폼 조성을 위한 기존 건물(홍농연회관) 대수선(개보수)
 - 농업인 단체 사무실 및 통합사무실, 교육장, 회의실, 음식체험장, 농산물 문화카페, 공유오피스 등 농업인, 소비자, 사회단체 공유공간 조성

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. : 홍성군농업인단체총연합회 영농조합법인 홍농연회관 기부채납 결정
- 2022. 2. : 균형발전특별회계 농촌지도기반조성 공모사업 신청
 - 대상자 선정 국비 11억원 확보(2022. 10. 27.)
- 2022. 11. : 홍농연 기부채납 공유재산심의회 심의 안건 상정 및 가결
- 2023. 2. : 홍농연 토지 및 건물 기부채납 및 소유권 이전 등기 완료
- 2023. 2. : 홍농연 토지 및 건물 감정평가 완료
 - 감정평가액 : 금1,915,245,490원(토지 826,500,000 건물 1,088,745,490)
- 2023. 3. : 공공건축가 추천요청 및 배정
- 2023. 3~6. : 계획설계 용역
 - 용역명 : 농업인 다기능 공간 조성을 위한 홍농연 회관 대수선 계획설계
- 2023. 3~6. : 계획설계 용역, 266-37 필지 용도변경(부속주차장)
- 2023. 5~6. : 신활력플러스 추진단과 연계 추진 협의
 - 신활력플러스 공유플랫폼 조성사업 연계 추진키로 협의(23억원 배정)
- 2023. 7. : 신활력플러스 공유플랫폼 조성사업 연계 추진 방침
- 2023. 8. : 공공건축 사업계획서 사전검토 의뢰(충남공공디자인센터)
- 2023. 9. : 구조안전진단 검사

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	4,644	-			4,644	67						
국 비	2,710	-			2,710	32						
도 비												
군 비	1,934	-			1,934	35						
기 타												

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	농업인 다기능 공간 및 신활력 공유 플랫폼 조성	%	100	-	30	90	100	100	-
실적			30	사전준비	30	-	-	-	
달성				달성	달성	추진중			

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
2	5	1	-	3

□ 증빙자료 첨부

 <p>〈사업위치〉</p>	 <p>〈현장사진〉</p>
---	--

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
4-12	홍성군 농업인회관 조성	소요사업비 변경	2,345백만원→ 4,644백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2023 변경: 2023~2024		