

## 4-18

## 군민 자연치유쉼터 건립

관리분야	복지행정				추진상황		정상추진(공사 중)				
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2025			팀 장 김종만(☎9123) 담당자 홍수정(☎9124)		
			○								
주관부서	농업기술센터				관련부처	농촌진흥청					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 농업자원 활용 도농문화 군민 치유공간 구축 및 제공
- 사업대상 : 농업기술센터 일원
- 사업내용 : 자연치유쉼터 1개소(5,000㎡) 구축 및 운영
  - ※ 공약요지 : 현 도시농업교육시설에 치유농업시설을 신규로 확보하여, 군민에게 농업자원을 활용한 문화쉼터 공간을 제공하고, 농가 참여 프로그램 운영으로 농업 부가가치를 창출하는 도농상생 발전의 기틀 마련 (도시농업 + 치유농업 + 농촌체험 + 문화공간)

### □ 그동안 추진실적

〈2019~2021년〉

- 도시농업온실 개방 및 문화특화지역사업단 MOU 체결 문화공연·전시 운영
- 도시농업 전문인력 양성기관 지정(충남 제2019-1호) 및 도시농업 관리사 44명 양성
- 어린이 맞춤형 도시농업 프로그램 개발 등 30회 600명 교육

〈2022년〉

- 도시농업 시스템 구축용 교육형 온실 등 건축공사 착공(2022. 8.)
- 도시농업 맞춤형 교육 프로그램(5과정 380명) 운영
  - 도시농업 전문가, 원예 심리지도사 양성, 어린이 농업 교실 등

〈2023년〉

- 도시농업지원센터 건축공사 준공(2023. 2.)
- 홍성군 치유농업 육성 및 지원 조례 제정(2023. 4.)
- 도시농업지원센터 안전시설 보강(2023. 6.) 및 냉난방 설치공사 착공(2023. 12.)
- 도시농업지원센터 시설보강 추경 확보(120백만원)
- 도시농업 맞춤형 교육 프로그램(3과정 714명) 운영
  - 도시농업 전문가 양성, 어린이 농업교실, 치유농업 운영자 교육 등



□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	군민자연 치유쉼터 건립(공사)	%	100	10	30	60	100	100	-
실적				10 (사전준비)	30% (온실건축)	60% (실내조경)			
달성				달성	달성	추진중			

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
	2			

□ **증빙자료 첨부**



□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
4-18	군민 자연치유쉼터 건립	소요사업비 변경	3,000백만원→ 3,500백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2024 변경: 2022~2025		