

5-4

광천읍 재래시장 정비

| 관리분야 | 균형발전 | | | | 추진상황 | 이행 후 계속추진(공모 준비) | | | | |
|------|-------|----|----------|----|------|------------------|-----|----|----------------------------------|-----------|
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | 기타 | |
| | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | 12,214백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2022~2026 | | | 팀 장 주순자(☎1832) 담당자 이성민(☎1356) | |
| | | | ○ | | | | | | | |
| 주관부서 | 경제정책과 | | | | 관련부처 | 중소벤처기업부 충청남도 | | | | |

□ **사업 개요**

- 사업목표 : 지역경제의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 전통시장이 대형마트 증가 및 소비심리 위축으로 낙후되고 있어 광천읍 재래시장을 정비하여 소상공인 육성발전 및 지역경제 활성화 기여
- 사업대상 : 광천읍 재래시장
- 사업내용 : 전통시장 상권 활성화를 위한 노후 시설 개선 및 기반 시설 설치

□ **그동안 추진실적**

〈2022년〉

- 광천전통시장 아케이드 보수(물받이흙통 교체 L=195m 등)
- 광천문화시장 노후지붕 보수(칼라강판 설치=195㎡, 선흙통 설치=101.4m 등)

〈2023년〉

- 광천전통시장 하수도 보수(관로 연결 및 맨홀 보수 등)
- 광천전통시장 장옥 정비(장옥 정비 38㎡)

□ **문제점 및 대책**

- 공모사업 선정될 수 있도록 공모 신청에 대한 행정 지원

□ **향후 추진계획**

- 전통시장 시설현대화 사업 등 전통시장 활성화사업 공모에 선정될 수 있도록 추진하여 광천읍 재래시장 정비 추진

□ **연차별 추진계획**

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|--------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------------------|--|
| 추진계획 | 아케이드 보수 노후지붕 보수 | 노후시설 보수 | 공연장 및 공동판매장 정비 | 조명시설 개선 | 공중화장실, 고객쉼터 등 고객편의시설 조성 및 보수 | 전통시장 시설 개선 및 보수, 시설현대화사업 사후관리 |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 광천읍 재래시장 정비 | 12,214 | 11,686 | 196 | 20 | 112 | 100 | 100 | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 12,214 | 11,686 | 196 | 20 | 112 | 100 | 100 | - |
| 국 비 | 6,968 | 6,968 | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 322 | 30 | 118 | - | 54 | 60 | 60 | - |
| 군 비 | 4,924 | 4,688 | 78 | 20 | 58 | 40 | 40 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | 303 | 189 | 196 | 172 | 17 | 17 | 112 | | - | | - | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |
| 도 비 | 172 | 103 | 118 | 103 | - | - | 65 | | - | | - | |
| 군 비 | 131 | 86 | 78 | 69 | 17 | 17 | 47 | | - | | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|-------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 시설현대화 지원 | 개소 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 실적 | | | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 달성 | | | 4 | 2 | 2 | | | | |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| | | | | 2 |

□ **증빙자료 첨부(현장사진)**

| | |
|--|---|
|  |  |
| 광천전통시장 아케이드 보수 | 광천문화시장 노후 지붕 보수 |
|  |  |
| 광천전통시장 하수도 보수 | 광천전통시장 장옥 정비 |

□ **공약 변경사항**

| 관리번호 | 공약명 | 변경구분 | 변경내용 | 변경일 | 비 고 |
|------|-------------|----------|-------------------------|---------|-------------------|
| 5-4 | 광천읍 재래시장 정비 | 소요사업비 변경 | 12,184백만원→ 12,214백만원 | 23. 11. | 공약이행 평가단 의결 |