

2-19

죽도항 어촌뉴딜300

관리분야	농어촌환경					추진상황		정상추진		
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
			○	○			○		○	○
										7,490백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2024			팀 장 김대겸(☎1796) 담당자 임재홍(☎1797)	
			○							
주관부서	해양수산과				관련부처	해양수산부				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 죽도가 보유한 핵심 자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌·어항 통합 재생을 통해 지역경쟁력 강화
- 사업대상 : 흥성군 서부면 죽도리 일원
- 사업내용 : 어선 접안시설 설치, 선착장 정비, 해안옹벽 정비, 섬마을센터 신축, 여객선대합실 리모델링, 경관개선

□ 그동안 추진실적

- 2020. 12. : 최종대상지 선정 및 위·수탁 협약(한국농어촌공사)
- 2021. 9. : 기본계획 승인 및 고시(추가사업 490백만원 승인)
- 2022. 12. : 시행계획 승인 및 고시
- 2023. 2. : 공사 착공
- 2023. 5. : 건축토목 착공
- 2023. 12. : 시행계획 (변경)승인 및 고시(1년 연장)

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. : 건축공사(2건) 준공
- 2024. 12. : 사업 완료

□ 연차별 추진계획

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	임기 후
추진계획	기본계획 승인	시행계획 승인	해양토목 착공 건축공사 착공	공사준공	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
어촌어항개발 1식	7,490	1,400	2,476	3,614	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	7,490	1,400	2,476	3,614	-	-	-	-
국 비	5,243	980	1,733	2,530	-	-	-	-
도 비	674	126	223	325	-	-	-	-
군 비	1,573	294	520	759	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	기투자		2022년		2023년		2024년		2025년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	7,490	7,490	1,400	1,400	2,476	2,476	3,614	3,614	-	-	-	-
국 비	5,243	5,243	980	980	1,733	1,733	2,530	2,530	-	-	-	-
도 비	674	674	126	126	223	223	325	325	-	-	-	-
군 비	1,573	1,573	294	294	520	520	759	759	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공사준공	%	100	10	30	100	-	-	-
실적				10	30	-	-	-	-
달성				달성	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명화·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
2	3	1	3	-

□ **증빙자료 첨부**





따뜻한 동행 행복한 홍성

홍 성 군



수신 한국농어촌공사 홍성지사장

(경유)

제목 죽도항 어촌뉴딜 300사업 주민의견 반영 추진 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 군과 위·수탁 체결하여 추진 중인 「죽도항 어촌뉴딜 300사업」 과 관련하여 추진 위원회로부터 주민의견 건의서가 접수되어 알려드리오니 반영 가능한 사업에 대해서는 검토 후 사업추진하여 주시기 바랍니다.

붙임 주민의견 건의서 1부. 끝.

홍 성 군 수

주무관 박영수 안전관리팀장 김기환 해양수산과장 25년 2023. 11. 3. 이희선

협조자

사명 해양수산과-15097 접수

우 32228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 / hongseong.go.kr

전화번호 630-1797 팩스번호 641-630-1643 / pcs2206@korea.kr / 태극면 공계

한창태연의 홍성, 준비된 혁신도시 홍성!

설명회 주민의견 반응 요청 공문

붙임 1 특수상황지역 개발사업 지역주민 의견(의식) 설문조사

안녕하십니까?

본 조사는 특수상황지역 개발사업에 대한 주민 만족도를 파악하고, 사업발전방향에 대한 의견을 청취하여 향후 질적 추진 시 반영코자 하는 조사입니다.

귀하에서 제출해주신 의견은 소중하게 정리하여 특수상황지역 발전에 귀중하게 사용하도록 하겠습니다. 보다 진솔하게 질문에 응답해주시길 바라오며, 귀대 내 건강과 행복이 가득하시길 바랍니다. 감사합니다.

특수상황지역은 도시와 접경 8개 시도 34개 시군구 지역이며, 특성화 및 내역사업으로 나뉩니다.

- ① 특성화사업: 지역주민이 소득증대를 위하여 자율적으로 조직체를 구성하여 계획을 수립하고 추진
- ② 내역사업
 - 기초생활기반확충: 시설(도로·교량·선착장·방파제·하천·하수도), 건축(미음회관·커뮤니티센터)
 - 지역소득증대: 시설(체험시설·지표수보강·관광지정비), 건축(작업장·저장고)
 - 지역경관개선: 선(線, 도로 경관시설물·상체로), 면(面, 녹지), ART(조형물·조명)
 - 지역역량강화: 인적자원(기능수련), 지역자원(인문·학발굴)

1. 귀하께서는 특수상황지역 개발사업 성과에 대해 어느 정도 만족하십니까?

- ① 매우만족 ② 조금만족 ③ 보통 ④ 조금불만 ⑤ 불만

※ 불만족 시 귀하의 의견은 ? (④, ⑤선택한 분만)

2. 귀하께서는 주민소득사업인 특성화사업에 대해 어느 정도 만족하십니까?

- ① 매우만족 ② 조금만족 ③ 보통 ④ 조금불만 ⑤ 불만

※ 불만족 시 귀하의 의견은 ? (④, ⑤선택한 분만)

3. 귀하께서는 인프라 위주인 내역사업에 대해 어느 정도 만족하십니까?

- ① 매우만족 ② 조금만족 ③ 보통 ④ 조금불만 ⑤ 불만

※ 불만족 시 귀하의 의견은 ? (④, ⑤선택한 분만)

4. 특수상황지역 개발사업이 계획적으로 잘 추진되고 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 잘 추진된다 ② 잘 추진되는 편이다 ③ 보통이다

- ④ 추진이 미흡한 편이다 ⑤ 추진이 잘 안 된다

※ 미흡하다고 느꼈다면 이유는? (④, ⑤선택한 분만)

5. 특수상황지역개발사업 개선방안을 자유롭게 적어 주시기 바랍니다.

6. 귀하에 관한 일반적인 사항을 표시해 주시기 바랍니다

1. 성별	<input checked="" type="radio"/> 남성 <input type="radio"/> 여성
2. 지역	<input type="radio"/> 인천 <input type="radio"/> 경기 <input type="radio"/> 강원 <input checked="" type="radio"/> 충남 <input type="radio"/> 전북 <input type="radio"/> 전남 <input type="radio"/> 경남 <input type="radio"/> 제주
3. 연령	<input type="radio"/> 19세 이하 <input type="radio"/> 20-29세 <input type="radio"/> 30-39세 <input type="radio"/> 40-49세 <input type="radio"/> 50-59세 <input checked="" type="radio"/> 60세 이상
4. 직업	<input checked="" type="radio"/> 원수산업 <input type="radio"/> 자영업 <input type="radio"/> 회사원 <input type="radio"/> 주부 <input type="radio"/> 전문업 <input type="radio"/> 교수 등 <input type="radio"/> 서비스업 <input type="radio"/> 기타

- 설문에 응해주셔서 고맙습니다. -

설문조사

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-19	죽도항 어촌뉴딜300	사업기간 변경	당초: 2021~2023 변경: 2021~2024	23. 11.	공약이행 평가단 의결