

1-20		쌘지 주차장 확충									
관리분야	지역경제				추진상황		이행 후 지속추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○	○			○		○	○		19,636백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026				팀 장 이충태(☎1836) 담당자 박광희(☎1898)	
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처	국토교통부 충청남도					

□ 사업 개요

- 사업대상 : 연도별 조성(2026년까지 16개소 예정)
- 사업비 : 19,636백만원(국 2,900, 도 5,590, 군 11,146)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용 : 주차시설이 부족한 도심에 공영주차장을 조성함으로써 주민편의 증진 및 교통안전제고

□ 그동안 추진실적

- 2022년 공영주차장 3개소 완료
 - 내포신도시 주차타워, 오관1리 쌘지공영주차장, 월산 스마트 쌘지 주차장 완료
- 2023년 공영주차장 2개소 완료
 - 흥성읍 행정복지센터 및 군 보건소 주변 공영주차장, 고암리 1073번지 공영주차장
- 2024년 공영주차장 3개소 완료, 5개소 조성 중
 - 완료 : 오관8리 공영주차장, 광천읍 신진1리 공영주차장, 고암리 어린이공원 공영주차장
 - 조성 중 : 옥암리 공영주차장, 우체국 뒤 흥성천변 노상주차장, 내포신도시 단독주택용지 공영주차장, (구)부흥마트 사거리 유희부지 공영주차장, 평일빌라 앞 유희부지 쌘지 주차장

□ 향후 추진계획

- 주차수급 실태조사를 근거로 주차수요 및 부지확보 등 다양한 측면을 고려하여 지속 추진

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	3개소	2개소	4개소	3개소	4개소	-

□ 연차별 투자계획

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	19,636	-	4,666	2,700	6,070	5,500	700	-
국비	2,900	-	2,900	-	-	-	-	-
도비	5,590	-	240	850	2,500	2,000	-	-
군비	11,146	-	1,526	1,850	3,570	3,500	700	-

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소계	13,436	6,622	4,666	4,285	2,700	2,337	6,070	-	-	-	-	-
국비	2,900	2,585	2,900	2,585	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,590	839	240	174	850	665	2,500	-	-	-	-	-
군비	6,946	3,198	1,526	1,526	1,850	1,672	3,570	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	쌈지 주차장 조성	개소	16	2	3	4	3	4	-
실적			-	3	2	3	-	-	-
달성			-	달성	달성 (전년도 초과달성)	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
0	0	3	0	0

□ 증빙자료 첨부

홍성읍 행정복지센터 및 군 보건소 주변 공영주차장



고암리 1073번지 공영주차장



오관8리 공영주차장



고암리 공영주차장



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
1-20	쌘지 주차장 확충	사업비 연차별투자계획 연차별추진계획 공약달성확인지표	16,686백만원→ 17,986백만원	24. 4.	공약이행 평가단 의결
		사업비 연차별투자계획	17,986백만원→ 19,636백만원	24. 11.	