

관리분야	농어촌환경				추진상황		정상추진			
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
			○	○			○		○	○
										2,327백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2020~2024			팀 장 최동민(☎1486) 담당자 박종운(☎1517)	
			○							
주관부서	농업정책과				관련부처	농림축산식품부				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 고령화로 공동체 기능 유지가 어려운 한계마을 문제해결을 위한 지속가능한 마을 및 생활인프라 수준의 향상을 통한 살기 좋은 농어촌마을 조성
- 사업대상 : 장곡면 도산리 일원
- 사업내용 : 순환형 임대주택(4동) 신축, 생활인프라 확충 및 개선, 주거 정비, 휴먼케어 및 주민역량강화 등

□ 그동안 추진실적

- 2020. 3. : 공모선정
- 2020. 9. : 기본계획 및 시행계획 용역 착수
- 2022. 2. : 기본계획 수립완료 및 승인
- 2023. 1. : 시행계획 수립완료 및 승인
- 2023. 4. : 공사 착공
- 2023. 7. : 공사일시중지(건축 부지 재선정 관련)
- 2023. 10. : 건축 부지 선정 완료
- 2024. 2. : 건축설계완료→ 건축인허가 신청 및 편입토지 분할
- 2024. 3. : 토목공사 재착공
- 2024. 6. : 건축인허가완료
- 2024. 7. : 건축공사 재착공

□ 향후 추진계획

- 2024. 11. : 토목 및 건축공사 완료
- 2024. 12. : 전체공사 준공
- 2024. 12. : 사업 완료 및 정산

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	기본계획수립완료	시행계획수립완료 공사착공	사업완료	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별 계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
장곡면	2,327	1,001	688	638	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

재원별	연도별 계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	2,327	1,001	688	638	-	-	-	-
국 비	1,685	741	472	472	-	-	-	-
도 비	177	77	49	51	-	-	-	-
군 비	465	183	167	115	-	-	-	-

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

재원별	연도별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
		확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
				확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	1,326	-	688	-	638	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	944	-	472	-	472	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	100	-	49	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	282	-	167	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 공사 중으로 집행시기 미도래

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	사업완료	지구	1	-	-	1	-	-	-
실적				계획수립	계획수립 공사착공	1	-	-	-
달성				달성	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**



홍 성 군


수신 내부결재
(경유)
제목 **환매 계약 체결 보고(장곡면 도산2지구 취약지역 생활여건 개조사업)**

1. 농업정책과-28956(2023.12.13.)호 및 30558(2023.12.29.)호와 관련됩니다.
2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제91조에 따라 아래와 같이 환매계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 환매토지 및 환매금액

주 소	지 번	지 목	면적(㎡)	환매금액(원)	비고
장곡면 도산리	134-7	담	633	25,003,500	

나. 매수자 : 임응철(토지소유주)
다. 계약일 : 2023.12.27.(수). 끝.



홍 성 군

수신 회계과장
(경유)
제목 **공사(용역) 일시중지 해제 의뢰(장곡면 도산2지구)**

「장곡면 도산2지구 취약지역 생활여건 개조사업」 공사(용역)에 대하여 아래와 같이 일시중지 해제 의뢰합니다.

□ 공사(용역) 일시중지 사업 내역

사 업 명	도입액(원)	계약일	공 사용역기간	공사(용역)중지일	도 급 자	사업위치
장곡면 도산2지구 취약지역 생활여건 개조사업	906,907,140	2023.3.26.	2023.4.3. ~ 중지 중	2023.7.7. (간역일수 270)	이경우총합 건설 대표 홍진원	장곡면 도산리 일원
장곡면 도산2지구 취약지역 생활여건 개조사업(건축,토목) 재해예방 기술지도 용역	6,112,890	2023.4.15.	2023.4.15. ~ 중지 중	2024.1.8. (간역일수 90)	이승부재해예방기술원 대표 이응철	-
장곡면 도산2지구 취약지역 생활여건 개조사업 폐기물처리 용역	9,926,500	2023.4.6.	2023.4.7. ~ 중지 중	2023.12.15. (간역일수 114)	명진환경산업(주) 대표 임정철	-

□ 해제 요청일 : 2024. 3. 11.(일)

붙임 공사(용역) 일시중지 해제 검토보고서 1부. 끝.

해 입 정 책 과 장

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-14	정주환경개선 공동체 활성화 사업	사업비	2,307백만원 → 2,327백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결
		사업기간	당초: 2020~2023 변경: 2020~2024		