

3-2		용봉산 스카이워크 및 모노레일 조성 [용봉산(산림)권역 종합계획 수립]										
관리분야	문화관광					추진상황		정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타		
	○		○			○			○		400백만원	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2023~2024			팀 장 박원배(☎1191) 담당자 박주열(☎1192)		
주관부서	혁신전략담당관				관련부처		충청남도					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산(산림)권역 관광인프라 구축 및 정주여건 개선 방안 모색
- 사업대상 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립
- 사업내용 : 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산(산림)권역 종합계획 수립
  - ▶ 대표 프로젝트를 선정하여 사업계획서 작성 및 공모사업, 주민설명회, 민간투자자 현장 브리핑 등 사전절차 진행중
    - 1) 포레스트 어드벤처(전망대, 모노레일, 어드벤처, 나눔길) - 1단계
    - 2) 용마루수목원&봉황정원(실내온실, 수목원, 사계절 썰매장 등) - 2단계
    - 3) 호텔&리조트(그린하우스 호텔, 포레스트 리조트) - 3단계
    - 4) 워터&포레스트(용봉산 베이스캠프 및 수경시설) - 3단계

### □ 그동안 추진실적

- 2023. 5. : 용역 계약 및 착수
- 2023. 7. : 착수 보고회 개최
- 2023. 7. : 자문위원회 구성
- 2023. 9. : 자문위원회(1차) 개최
- 2024. 1. : 자문위원회(2차) 및 중간보고회 개최
- 2024. 5. : 투자자 동향 검토
- 2024. 6. : 개발 대상구역 확정
- 2024. 7. : 녹색자금지원(나눔길) 공모 신청(24.10. 공모 결과 통보 예정)
- 2024. 8. : 주민설명회 개최

### □ 향후 추진계획

- 2024. 10. : 민간사업자(모노레일, 어드벤처) 현장 설명회 개최
- 2024. 11. : 리조트 관련 사업 설명회 및 마케팅 계획 수립
- 2024. 12. : 최종 보고

□ 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획		▶ 종합계획 수립 ▶ 용역 착수 ▶ 용역 계속추진	▶ 주민설명회 ▶ 최종보고 및 사업 확정	-	-	

□ 연차별 투자계획

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	400	-	-	400	-	-	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	400	-	-	400	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표




구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	용봉산 종합계획	식	용봉산 종합계획 수립	-	용역착수	용역완료	-	-	-
실적				-	용역착수	중간보고, 주민설명회	-	-	-
달성				-	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
1	6	1	-	-

□ **증빙자료 첨부 (공문)**


 <p><b>용봉산 권역 종합개발계획 용역 추진 계획 보고</b></p> <p><b>[요지]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산권역 관광인프라 구축 및 정주여건 개선을 위한 종합개발 추진 계획 보고(민선8기 공약)</li> <li>○ 위 치 : 홍성군 홍북읍 용봉산권역 일원</li> <li>○ 과 업 량 : 400백만원(군)</li> <li>○ 과업기간 : 2023. 03. ~ 2024. 12.</li> <li>○ 주요내용 : 관광 및 정주환경 개선 사업의 실행가능한 실시계획 정합성 여부 등을 검토하여 용봉산권역의 구체적 개발 방향성 및 사업 발굴 등</li> </ul> <p>홍성군 혁신전략담당관</p>	<p><b>착 수 계</b></p> <p>감독관 권유 지방시설주사 박주열</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 용역 명 : 용봉산권역 종합개발계획 수립 용역</li> <li>2. 계약 금액 : 일금삼억칠천팔백사십만원정 (₩ 378,400,000원)</li> <li>3. 계약년월일 : 2023년 05월 17일</li> <li>4. 착수년월일 : 2023년 05월 17일</li> <li>5. 준공예정일 : 2025년 02월 04일</li> </ol> <p>위와 같이 착수계를 제출합니다.</p> <p>2023년 05월 17일</p> <p>주 소 : 서충북별시 강남구 삼성로 438 상 호 : 주식회사 도화엔지니어링 대 표 이 사 : 손 영 일 인</p> <p>홍성군 수 귀하</p>
 <p><b>『용봉산권역 종합개발계획 수립 용역』 착수보고회 결과 보고</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2023. 7. 10.(월) 09:30 ~ 10:30 (간부회의 이후)</li> <li>○ 장 소 : 홍성군청 회의실</li> <li>○ 참석대상 : 40명(군수, 부군수, 간부회의 참석 공무원, 용역사 등)</li> <li>○ 내 용 : 종합개발계획 수립 용역 착수보고 및 질의응답</li> <li>○ 향후계획 : 개발계획(안) 수립(11월), 중간보고회 개최(12월)</li> <li>※ 지역 주민, 환경단체, 군의원, 지역신문기자, 문화재 및 관광 전문가 등 자문위원회 구성 후 지속적 회의 개최 예정</li> </ul> <p>홍성군 혁신전략담당관</p>	 <p><b>『용봉산(산림)권역 종합계획 수립』 자문 위원회(1차) 결과 보고</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2023. 9. 15.(금) 14:00 ~ 16:00</li> <li>○ 장 소 : 홍북읍행정복지센터 대회의실</li> <li>○ 참석대상 : 27명(공무원7, 의회2, 민간11, 전문가2, 용역사5)</li> <li>○ 내 용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립 관련 자문</li> <li>○ 향후계획 : 기본구상(안) 수립 및 2차 자문위원회 개최(10월), 종합계획(안) 수립 및 중간보고회 개최(12월)</li> </ul> <p>홍성군 혁신전략담당관</p>



문서번호	혁신전략담당관-126	주무관	전략사업추진팀장	혁신전략담당관	부군수	군수
등록일자	2024. 1. 8.					2024. 1. 8.
결재일자	2024. 1. 8.	박주영	박원희	오성환	조광희	이유복
공개여부	비공개(5)	합조 주무관 연가				

### 『용봉산(산림)권역 종합계획 수립』 자문 위원회(2차) 결과 보고



- 일 시 : 2024. 1. 3.(수) 14:00 ~ 16:00
- 장 소 : 흥복읍행정복지센터 대회의실
- 참석대상 : 26명(공무원8, 민간13, 전문가2, 용역사3)
- 내 용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립 관련 자료
- 향후계획 : 투자유치 로드맵 수립(4월), 민간사업자 투자 설명회(6월), 관련부서 협의(10월), 최종보고회 개최(12월)



문서번호	혁신전략담당관-100	주무관	전략사업추진팀장	혁신전략담당관	부군수	군수
등록일자	2024. 1. 8.					2024. 1. 8.
결재일자	2024. 1. 8.	박주영	박원희	오성환	조광희	이유복
공개여부	비공개(5)	합조 주무관 고승우				

### 『용봉산(산림)권역 종합계획 수립 용역』 중간보고회 결과 보고

- 일 시 : 2024. 1. 4.(목) 09:00 ~ 10:30
- 장 소 : 흥성군청 회의실
- 참석대상 : 35명(군수, 부군수, 국장 및 실과장, 사업소장, 용역사 등)
- 내 용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립 용역 중간보고
  - 개발여건 분석 내용, 기본구상 및 계획(안) 설명
  - 이용수요분석 및 사업추진계획 등 보고



#### 수신 산림복지과장 (경유)

제목 2025년 녹색자금 지원사업(녹색인프라 확충-산림복지 무장애 나눔길 조성) 공모 관련 신청서 제출

1. 관련 근거: 산림복지과-11771호(2024.7.5.) 「2025년 녹색자금 지원사업(녹색인프라 확충) 공모 관련 사업대상지 수요조사」
2. 2025년 녹색자금 지원사업(최악지역 녹색인프라확충사업) 중 산림복지 무장애 나눔길 조성 공모를 위한 신청서를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 사업명 : 2025년 흥성군 용봉산 산림복지 무장애나눔길 조성사업  
 나. 위치 : 흥남 흥성군 흥복읍 상하리 산1-1 일원  
 다. 사업량 : 산림복지 무장애나눔길 조성 L=1.5km, B=2.0m  
 라. 사업비 : 1,272백만원(녹색자금 636, 군비 636)  
 마. 사업기간 : 2025.01. ~ 2025.12.

붙임 용봉산 산림복지 무장애나눔길 조성사업 공모 신청서 1부. 끝.

혁신전략담당관 오성환

주무관 박원희 전략사업추진팀장 혁신전략담당관 2024. 7. 22. 오성환  
 합조자 주무관 오승우  
 시행 혁신전략담당관-0102 (2024. 7. 22.) 접수  
 우 52228 흥성남도 흥성군 흥성읍 아문길 27 / https://www.hongsong.go.kr  
 전화번호 041-630-1192 팩스번호 041-630-1193 // j1square@korea.net / 비공개(5)  
 환경체육의 중심, 순이런 혁신도시 흥성!



문서번호	혁신전략담당관-3354	주무관	전략사업추진팀장	혁신전략담당관	부군수	군수
등록일자	2024. 8. 6.					2024. 8. 6.
결재일자	2024. 8. 6.	박주영	박원희	오성환	조광희	이유복
공개여부	비공개(5)	합조 주무관 고승우				

### 『용봉산(산림)권역 종합계획 수립 용역』 주민설명회 결과 보고

- 일 시 : 2024. 8. 5.(월) 14:00 ~ 15:30
- 장 소 : 흥복읍 행정복지센터 2층 대회의실
- 참석대상 : 55명(지역주민, 도의원, 군의원, 가자, 관계공무원, 용역사 등)
- 내 용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립(안) 주민 설명
  - 개발여건 분석, 개발 기본구상 및 종합계획 수립(안) 등 설명
  - 주민 의견 청취 및 향후 추진 일정 공유

